

## 用地取得の進捗状況等について

用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。  
 「完成見込時期」等に関しては平成29年4月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。  
 「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。  
 事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。  
 「収用手続きへの移行の状況等」については、事業ごとの必要工事期間を勘案していることから、完成見込時期が同時期の事業であっても、異なる場合がある。

平成29年4月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手続きへの移行の状況並びに収用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設終了の時期	用地取得率			
一級河川由良川水系由良川改修事業 (前田地区)	平成26年12月	98.3%	平成30年度	平成33年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川由良川水系由良川改修事業 (川北地区)	平成27年3月	98.7%	未定	平成31年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道8号 「米原バイパス」 (滋賀県米原市入江地内～彦根市佐和山町地内)	平成21年10月	88.7%	着工済	平成30年度以降	任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。
一般国道175号 「西脇北バイパス」	平成18年4月	89.2%	着工済	平成30年度以降	任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。
一般国道42号 「田辺西バイパス」 (田辺市芳養町地内)	平成19年3月	88.0%	着工済	平成30年度以降	任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。
一般国道2号 「明石駅前交差点改良事業」	平成24年8月	88.3%	平成29年度	平成30年度以降	任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。

## 都市計画事業の用地取得の進捗状況等について

用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。  
 「完成見込時期」等に関しては平成29年4月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。  
 事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。

平成29年4月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等
	都市計画決定(変更)時期	用地取得率			
該当無し	-	-	-	-	-