



国近整企画第76号


平成23年2月9日

堺市長

竹山 修身 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（堺市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年2月時点における平成23年度事業計画をとりまとめましたので、貴市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成23年度 堺市における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(事業評価対象外事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道26号	大和川線関連南島地区改良	L=0.4km	182	1,700	567	・用地再取得:協定 ・工事推進:大和川大橋拡幅上部工事 (L=150m)、 ランプ改良委託工事(L=800m) < 調査推進:関係機関協議資料作成>	・用地再取得:協定(A=1,044m2) ・工事推進:大和川大橋拡幅上部工事 (L=150m)、 ランプ改良委託工事(L=800m) < 調査推進:関係機関協議資料作成>	15~16億円程度	用地進捗率約81% 事業進捗率約76% H26 堺市堺区南島町～鉄砲町 L=0.4km 供用予定
国道26号	大阪26号環境対策	L=9.9km	9	10	3	調査推進: 沿道要望箇所現状調査・環境対策設計	-		H22完了
合 計				1,710	570				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 堺市における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道26号	堺市自歩道整備	L=0.4km	2.0	24	8	工事 調査設計	-	継続事業無し	平成22年度完成
合 計				24	8				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 堺市における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道26号	-	-	-	16	8	区画線、道路標識、防護柵	防護柵、区画線、道路標識	0.1～1億円程度	
合 計				16	8				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度 堺市における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道26号	大和川南電線共同溝	L=3.07km	20	484	242	本体工事推進及び支障物件移設	本体工事推進及び支障物件移設	0.1～1億円程度	事業進捗率約60% 平成23年度1.14km部分供用予定
合 計				484	242				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。