



国近整企画第 61 号


平成 23 年 12 月 9 日

滋賀県知事

嘉田 由紀子 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（滋賀県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成 24 年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ます）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係  
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係  
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る滋賀県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額(注)			
河川事業			378.2	161.0			
河川改修費			168.4	56.1			
一般河川改修事業費			168.4	56.1			
瀬田川	直轄管理区間 L=7.5km	淀川水系	94.4	31.5	黒津地区:河道掘削 19千m3 等	黒津地区:河道掘削(H28以降完成予定) 等	- ~ 1.5
野洲川	直轄管理区間 L=13.8km	3,537	74.0	24.7	堤防強化詳細設計 1式 等	堤防補強詳細設計 等	- ~ 0.5
総合水系環境整備事業費			209.8	104.9			
淀川水系	瀬田川水辺整備 1式 野洲川自然再生 1式	淀川水系 525	209.8	104.9	瀬田川千町地区環境護岸 野洲川河口部ヨシ帯整備	瀬田川南郷地区管理用通路整備 (H28以降完成予定) 野洲川河口部ヨシ帯整備(H28以降完成予定)	- ~ 1.3
ダム事業			24.5	7.3			
河川総合開発事業費			9.3	2.8			
淀川大戸川ダム	大戸川ダム(H=67.5m・L=200m) 県道大津信楽線付替他	1,080	9.3	2.8	県道付替工事(2橋)、現場維持管理、水理水文調査 等	別添資料参照	
電気事業者等工事費負担金還付金			15.2	4.6			
淀川大戸川ダム	-	-	15.2	4.6	電気事業者等工事費負担金還付金	別添資料参照	
砂防事業			109.3	36.4			
砂防事業費			109.3	36.4			
瀬田川	直轄区域面積 A=256.7km <sup>2</sup>	14	109.3	36.4	西出砂防堰堤、南郷谷砂防堰堤、伝導谷砂防堰堤、用地取得 0.23ha 等	南郷谷砂防堰堤(H24完成予定)、伝導谷砂防堰堤(H25完成予定) 等	- ~ 1.2
合 計			512.0	204.8			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費については、現計画に基づいて記載しています。(検証の結果を踏まえ、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定)

## ダム建設事業について

平成23年9月末に行った平成24年度の概算要求においては、検証対象とした事業において、現在、検証の検討が進められているなど、検証に関する流動的な要素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の考え方に基づいて要求をしております。

このように、仮置きを前提とした概算要求であることから、現時点では、昨年同様、個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。

なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比0.79程度を見込んでおります。

また、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点において、判断されるものと考えております。

### 【平成24年度におけるダム建設事業の要求の考え方】

○検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、可能な限り計画的に事業を進捗させる。

○検証対象としたダム事業については、引き続き「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、今後の個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。  
ただし、既に検証の結論を得た事業については、その結論に沿って適切に対応する。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 滋賀県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道1号	水口道路	L=11.0km	400	1,300	433	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 泉・北脇・名坂地区(A=3,900m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進: 泉地区文化財調査</li> <li>調査推進: 名坂地区設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: &lt;泉・北脇・名坂地区(A=1,000m<sup>2</sup>)&gt;</li> <li>工事推進: &lt;北脇地区地下道工事&gt;</li> <li>調査推進: &lt;北脇～名坂地区用地測量&gt;</li> </ul>	- ~ 3億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約86% 平成27年度* 甲賀市水口町名坂 ~ 泉 L=3.5km 完成4車線供用予定(4/4) *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
国道1号	栗東水口道路	L=4.3km	430	1,400	467	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 六地藏地区(A=1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進: 栗東東JCT工事、石部高架橋上部工事(L=130m)、小野地区改良工事(L=200m)</li> <li>調査推進: 道路付属物設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 石部～六地藏地区(A=21,000m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進: 栗東東JCT工事、石部高架橋下部・上部工事(L=130m)</li> <li>調査推進: &lt;石部～小野改良工事&gt;</li> </ul>	供用必要額 21～23億円程度	用地進捗率約81% 事業進捗率約65% 平成25年度 湖南市石部 ~ 栗東市小野 L=3.4km 暫定2車線供用予定(2/4) 平成28年度以降 栗東市小野 ~ 同市上砥山 L=0.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道1号	栗東水口道路	L=6.9km	479	100	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 石部地区舗装工事(L=360m)</li> <li>調査推進: 菩提寺～岩根地区道路台帳作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 菩提寺地区交差点改良工事</li> <li>調査推進: 菩提寺地区道路付属物設計</li> </ul>	供用必要額 1～2億円程度	用地進捗率 100% 事業進捗率約53% 平成23年9月11日 供用済み 湖南市菩提寺～同市石部 側道部 L=0.7km 完成2車線供用(2/2) 平成25年度 湖南市菩提寺 ~ 同市石部 L=0.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道8号	塩津バイパス	L=3.5km	123	300	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 塩津浜地区(A=1,000m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進: 塩津浜地区文化財調査、塩津浜大橋下部工事(N=1基)</li> <li>調査推進: 塩津浜地区設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: &lt;大坪地区用地買収(A=10,000m<sup>2</sup>)&gt;</li> <li>工事推進: 塩津浜大橋上部工事(L=116m)、塩津浜地区改良工事(L=500m)</li> <li>調査推進: &lt;大坪地区設計&gt;</li> </ul>	供用必要額 4～5億円程度	用地進捗率約64% 事業進捗率約72% 平成26年度 長浜市西浅井町塩津浜 L=0.9km 完成2車線供用予定(2/2) 平成28年度以降 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km 完成2車線供用予定(2/2)
国道8号	米原バイパス	L=10.3km	700	400	133	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 入江地区舗装工事(L=2,500m)</li> <li>調査推進: 松原内湖地区文化財調査</li> <li>調査推進: 中多良～入江地区道路台帳作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: &lt;佐和山地区(A=1,000m<sup>2</sup>)&gt;</li> <li>工事推進: &lt;松原内湖地区文化財発掘調査&gt;</li> <li>調査推進: &lt;磯地区用地測量&gt;</li> </ul>	- ~ 1億円程度	用地進捗率約89% 事業進捗率約55% 平成23年度 米原市中多良 ~ 同市入江 L=2.5km 暫定2車線供用予定(2/4) 平成28年度以降 米原市入江 ~ 彦根市佐和山町 L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道8号	野洲栗東バイパス	L=4.7km	290	100	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 手原～小篠原地区用地測量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: &lt;小篠原～手原地区用地測量&gt;</li> </ul>	- ~ 1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約4% 平成28年度以降 野洲市小篠原 ~ 栗東市手原 L=4.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道161号	湖北バイパス	L=10.8km	300	100	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: 海津・西浜地区(A=3,000m<sup>2</sup>)</li> <li>調査推進: 海津地区用地測量・物件調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進: &lt;海津・西浜地区(A=10,000m<sup>2</sup>)&gt;</li> <li>調査推進: &lt;海津地区用地測量、物件調査&gt;</li> </ul>	- ~ 1億円程度	用地進捗率約88% 事業進捗率約68% 平成28年度以降 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km 暫定2車線供用予定(2/4)

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 滋賀県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道161号	小松拡幅	L=6.5km	190	100	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進:北小松地区(A=1,000m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進:取得用地管理工事</li> <li>調査推進:北小松地区物件調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進:&lt;北小松地区(A=5,000m<sup>2</sup>)&gt;</li> <li>調査推進:&lt;北小松地区用地測量&gt;</li> </ul>	- ~ 1億円程度	用地進捗率約60% 事業進捗率約24% 平成28年度以降 大津市北小松 L=2.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道161号	志賀バイパス	L=6.4km	635	3,100	1,033	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進:関電柱移設補償</li> <li>工事推進:北小松~北比良地区 改良舗装工事・設備工事 (L=3,400m)</li> <li>現道機能復旧工事</li> <li>調査推進:道路台帳作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 北比良地区周辺整備工事(L=1,000m)</li> <li>調査推進:道路台帳作成</li> </ul>	供用必要額 1 ~ 2億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約86% 平成24年度 大津市北小松 ~ 大津市北比良 L=3.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道161号	西大津バイパス	L=11.0km	1,030	2,300	767	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進:坂本高架橋上部工事(L=535m) 坂本地区下部補強工事(N=32基)</li> <li>調査推進:橋梁設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事推進: 坂本地区道路附属物設置工事(L=2,400m)</li> </ul>	供用必要額 2 ~ 3億円程度	用地進捗率 100% 事業進捗率約99% 平成25年度 坂本北IC ~ 下阪本ランプ L=2.8km 完成4車線供用予定(4/4)
国道307号	信楽道路	L=2.9km	80	100	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進:牧地区(A=6,400m<sup>2</sup>)</li> <li>工事推進:取得用地管理工事</li> <li>調査推進:牧地区物件調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進:&lt;牧地区(A=5,000m<sup>2</sup>)&gt;</li> <li>調査推進:&lt;牧地区物件調査、牧地区設計&gt;</li> </ul>	- ~ 1億円程度	用地進捗率約22% 事業進捗率約20% 平成28年度以降 甲賀市信楽町黄瀬~勅旨 L=2.9km 完成4車線供用予定(4/4)
国道421号	石樽峠道路	L=4.5km	150	100	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>用地推進:井戸枯補償</li> <li>工事推進:現道機能復旧工事</li> <li>調査推進:道路台帳作成</li> </ul>	-	-	H23完了
計				9,400	3,133				残事業費:約1,469億円

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。

(注) H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 滋賀県

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	姉川橋架替	L=0.6km	25	350	117	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地推進: 閉電柱移設補償</li> <li>・工事推進: 既設橋撤去(L=250m) 姉川橋下部工事(N=8基)</li> <li>・調査推進: 酢地区道路付属物設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事推進: 姉川橋下部・上部工事(L=260m)</li> <li>・調査推進: 酢地区道路付属物設計</li> </ul>	6~8億円程度	事業進捗率約7.2% 平成26年度 長浜市酢 L=0.6km 完成2車線供用予定(2/2)
国道8号	米原貨物ターミナル	L=1.1km	29	18	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査推進: 梅ヶ原地区用地測量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査推進: &lt;梅ヶ原地区用地測量&gt;</li> </ul>		用地進捗率 0% 事業進捗率約1.7% 平成28年度以降 米原市梅ヶ原 L=1.1km 完成2車線供用予定(2/2)
国道1号	滋賀1号環境対策	L=64.1km	59	10	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事推進: 三雲地区低層遮音壁設置(L=100m)</li> <li>・調査推進: 三雲地区低層遮音壁調査</li> </ul>	-		平成23年度 湖南市三雲 L=11.4km 完了予定 H23完了
計				378	126				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 滋賀県

交通安全事業(種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道1号	滋賀1号交差点改良等	-	-	81	27			
	北土山自転車歩行者道設置	-	-	15		・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	夏見～針自転車歩行者道設置	-	-	45		・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	瀬田地区自転車道環境整備	-	-	21		・工事		平成23年度完成
国道8号	滋賀8号交差点改良等	-	-	327	109			
	高月自転車歩行者道設置	-	-	111		・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	上田町交差点改良	-	-	60		・用地買収 ・工事		平成27年度*完成予定 *予算額に応じて完成が遅れる場合がある。
	愛知川自転車歩行者道設置	-	-	114		・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	三上自転車歩行者道整備	-	-	42		・工事		平成24年度完成予定
国道161号	滋賀161号交差点改良等	-	-	333	111			
	浜大津地区交差点改良	-	-	225		・用地買収		平成24年度完成予定
	長等～逢坂自転車歩行者道整備	-	-	87		・工事		平成24年度完成予定
	柳が崎地区歩道整備	-	-	21		・調査設計		平成25年度完成予定
合計				741	247		7～8億円程度	

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 滋賀県

交通安全事業(種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道1号	-	-	34	17	区画線、道路標識、防護柵	区画線、道路標識、防護柵	1~2億円程度	
国道8号	-	-	34	17	区画線、道路標識、防護柵	区画線、情報提供機器(道の駅情報化)、道路標識、防護柵		
国道161号	-	-	72	36	簡易パーキング、区画線、情報提供機器(道の駅情報化)、道路標識、防護柵	簡易パーキング、区画線、道路標識、防護柵		
合計			140	70				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。



平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 滋賀県

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道161号	滋賀161号電線共同溝	L=0.4km	4	8	4	詳細設計	支障物件移設	0.1~1億円	平成26年度供用予定
	{ 浜大津電線共同溝			8					
合計				8	4				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。