

■実施計画の進ちょく状況について

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体 (事業執行者)	着手時期	平成30年度の整備内容	予算			整備量			進捗率(平成29年度迄)	進捗率(平成30年度末見込み)【計画】	備考
							全体事業費	平成29年度迄	平成30年度予算額【計画】	全体数量	平成29年度迄	平成30年度予定【計画】			
①	1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	2.05億円	2.46億円	13.50km	1.20km	0.67km	6%	13%	※舗装工事は、後年に実施予定。
①	2	県道中河内木之本線(道路補修) ◇歩道用転落防止柵の補修、落石防止対策、道路排水対策、消雪施設整備	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	歩道用転落防護柵	-	0.10億円	調整中	-	118m	120m	-	-	※維持管理であり、全体事業費及び全体数量は定めていない。
						歩車道境界ブロック	-	0m	40m						
						落石防護対策(菅並)の用地測量	170m	0m	0m						
						道路排水対策(下丹生)	平成29年度に試行的な対策を実施し、その効果を検証中								
						消雪施設整備(菅並)	2箇所	0箇所	2箇所						
②	1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	調整中	調整中	調整中								
②	2	市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構・長浜市	H29年度～	路肩補修	-	0.03億円	0.26億円	-	0.39km	0.09km	-		※維持管理であり、全体事業費及び全体数量は定めていない。
②	3	市道菅並線 ◇側溝改修	菅並	長浜市	H30年度～	側溝改修の調査・設計	2.93億円	0.00億円	0.56億円	0.15km	0.00km	0.00km	0%	19%	
②	4	市道丹生小谷線他 ◇舗装修繕、消雪施設整備、土砂流出対策等	摺墨	長浜市	H30年度～	舗装修繕				調整中	0m2	1,930m2			
						消雪施設整備の調査・設計				1箇所	0箇所	0箇所			
						土砂流出対策等の調査・設計				3箇所	0箇所	0箇所			
②	5	市道西村線他 ◇消雪施設整備	上丹生	長浜市	H30年度～	消雪施設の水源に関する調査方法を検討				調整中					
②	6	市道下丹生上丹生線 ◇消雪施設整備 ◇舗装修繕	下丹生	長浜市	H30年度～	消雪施設整備の調査設計 舗装修繕				調整中					
④	1	高時川の河川改良 ◇護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	護岸整備等の測量設計	調整中	0.27億円	調整中						
④	2	高時川の維持管理 ◇浚渫、樹木伐採、護岸補修等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)	-	0.31億円	調整中	-	3,300m3	4,500m3	-		※維持管理であり、全体事業費および全体数量は定めていない。
						護岸補修(H30災害復旧)	-	0.00億円	0.06億円	-	0m	20m	-		※維持管理であり、全体事業費および全体数量は定めていない。
④	3	妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～	維持管理に配慮した調査・設計等実施	調整中								
⑤	1	瀬切れ対策 (魚類の一時避難場所及びみお筋の確保)	高時川	滋賀県	H29年度～	局所的な水域の確保および連続的なみお筋の確保施設設置(試行)に向けた設計および調査を実施	調整中								
⑥	1	生活関連施設等の整備 ◇集落内道路整備	摺墨	調整中	H30年度～	集落内道路整備の調査・設計	調整中								
⑥	2	生活関連施設等の整備 ◇消雪施設整備	東野、菅並	調整中	H30年度～	消雪施設整備の調査・設計	調整中								
⑪	1	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原	水資源機構	調整中	調整中	調整中								
⑪	2	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	道路整備に合わせ実施	※県道中河内木之本線の事業費に含む。			38箇所	20箇所	5箇所	53%	66%	※アクセス道の進捗率は、整備量ベースで計算。
⑬	1	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	地域資料のリスト作成	-								
⑭	1	買収用地以外の山林(残存山林)への対応	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償の考え方を整理するための調査を実施	-								
⑭	2	買収用地の境界明示	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並	水資源機構	調整中	調整中	調整中								
⑭	3	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	調整中	調整中	調整中								
⑭	4	林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備	調整中	2.28億円	調整中	13km	10km	0.1km	調整中	調整中	
⑮	1	発生土受入地の利活用策の検討	半明、北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部受入地、北海道受入地について、利活用方法を検討中。	-								

※事業費、整備量等については、現時点の数字であり、今後の調査・検討等の実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
 ※平成29年度迄の整備内容および予算については、平成29年度迄の実績値をもとに集計している。
 ※平成30年度の整備内容および予算については、現時点での予定であり、今後の実施状況等を踏まえ、見直しを行う場合がある。
 ※全体事業費、予算額及び全体数量が調整中については、入札手続き中及び関係機関との調整等が整っていないため、調整中としている。
 ※進捗率は、予算ベースで算出している。