

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

資料3

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	R3年度の整備内容 ※1	事業費 ※1			整備量 ※1			進捗率 ※3		備考				
							全体	R2年度迄 ※2	R3年度【計画】	全体	R2年度迄 ※2	R3年度【計画】	R2年度迄	R3年度見込					
I 誰もが安心して住み続けられる地域	①	1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	9.34億円	4.03億円	13.5km	8.52km	3.30km	27%	39%	令和2年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。			
	①	2	県道中河内木之本線(道路補修)	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	歩道用転落防止柵の補修	1.60億円	0.10億円	168m	168m	2箇所	448m	113m					
							歩車道境界ブロックの補修						152m	41m					
							落石防護対策												
							道路排水対策												
							消雪施設整備												
				道路融雪(地中熱)	上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R元年度～	野神橋にて地中熱道路融雪設備の敷設	1.78億円	0.34億円	1.44億円	92m	0m	92m					
	②	1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	追加的作業費の内数	0.11億円			1,800m ²	1,800m ²		100%	100%	進捗率は、整備量ベース		
	②	2	工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	護岸補修、路肩補修、待避所整備		0.30億円	0.02億円		55箇所	16箇所	6箇所	29%	40%	進捗率は、整備量ベース		
	②	3	市道菅並線	側溝改修	菅並	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了				0.06km	0.06km						
②	4	市道丹生小谷線他	舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	舗装修繕	4.95億円	3.17億円	0.90億円		1,930m ²	650m ²						
			消雪施設整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)		R元年度完了				1箇所	1箇所							
			落石雪崩対策	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)		R3年度完了				1箇所	1箇所							
			土砂流出対策	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)		R3年度完了				2箇所	2箇所							
②	5	市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	消雪施設等整備の設計												
②	6	市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了				0.55km	0.55km							
		舗装修繕			R3年度完了					5,391m ²	1,900m ²	3,491m ²							
高時川の整備	④	1	高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	河川改修の詳細設計等、護岸整備		3.05億円	0.20億円		0m	約80m					
	④	2	高時川の維持管理	浚渫、樹木伐採	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)		1.10億円	0.30億円		12,210m ³	1,500m ³					
				護岸補修							110m	80m							
	④	3	妙理川の維持管理		菅並	滋賀県	H30年度～	維持管理に配慮した河川護岸の修繕		0.77億円	0.00億円		0m	60m					
	⑤	1	瀬切れ対策(魚類の一時避難場所及びみお筋の確保)		高時川	滋賀県(国交付金を含む)	H29年度～	局所的な水域の確保および連続的なみお筋の確保のための施設設置(試行)		1.07億円	0.10億円		1箇所	0箇所			モニタリング中		
安心・安全な生活のための環境整備	⑥	1	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。				0.46km	0.46km						
	⑥	2	生活関連施設等の整備	消雪施設整備	東野	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	消雪施設整備の調査・設計											
	⑥	3	生活関連施設等の整備(工事用道路として利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了	追加的作業費の内数	0.02億円		1箇所	1箇所		100%	100%	進捗率は、整備量ベース		
	⑥	4	生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	用水路の調査											
	⑥	5		余呉地域の拠点づくり	中之郷地	地域の取組を国が支援	R元年度～	まちづくり研究会で具現化に向け議論											
II 個性ある産業が息づく地域	⑪	1	余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援	余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域の取組を国が支援	R元年度～	まちづくり研究会で具現化に向け議論											
	⑬	1		ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域の取組を国が支援	R2年度～	ふるさと絵屏風の作成支援											
	⑪	2	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)		小原、田戸	水資源機構	R元年度～	原石山横坑閉塞施工に合わせて実施	追加的作業費の内数	0.01億円	0.00億円	640m	580m	60m	91%	100%	進捗率は、整備量ベース		
	⑪	3	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)		半明～小原	水資源機構	H29年度～	道路整備に合わせ実施				38箇所	31箇所	3箇所	82%	89%	進捗率は、整備量ベース		
	⑬	2	ダム事業を通して収集した地域資料の活用		余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	地元の活用方針に沿った資料の提供を実施。「茶わん祭の館」に設けた展示コーナーにて活用。											
III 水源地域の山林等の保全と維持管理	⑭	1	残存山林の補償		針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償説明・補償契約実施	追加的作業費の内数										
	⑭	2	残存山林の寄付引き受け・維持管理		針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～(寄付引き受け後)	残存山林の寄付による引き受け											
	⑭	3	買収済み用地の引継ぎ・維持管理		針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	買収済み用地の譲渡に関する協議調整											
	⑭	4	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)		半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	R元年度～	管理者の確定・小原地区の整備				7箇所	0箇所	1箇所	0%	14%	進捗率は、整備量ベース		
	⑭	5	林道横山岳線の整備		木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備		3.10億円	0.4億円	13.0km	10.7km	0.11km	82%	83%	進捗率は、整備量ベース		
	⑭	6	付替県道妙理谷工区の管理		菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	利活用方法について関係機関で協議	追加的作業費の内数										
⑮	1	発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等		北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	基盤整備(試行)	追加的作業費の内数											

※1) R3年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
 ※2) R2年度迄の事業費、整備量は、R2年度迄の実績値をもとに集計している。
 ※3) 進捗率は、事業費ベースで算出している。