


堆積土砂対応の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川課

1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

全体図



堆積土砂撤去(災害復旧事業分) 工程表(奈良県施行分)

河川名	箇所	撤去土砂量		H23	H24	H25	H26	H27	H28
熊野川 <small>(くまのがわ)</small>	① 天川村 坪内 <small>(つぼのうち)</small>	H23	8万m3	——	完了				
	② 大塔町 宇井 <small>(うい)</small>	H23	47万m3	——	——	——	完了		
	③ 十津川村 宇宮原 <small>(うぐはら)</small>	H23	112万m3		——	——	完了		
		H25	台風18号分12万m3				——	完了	
④ 十津川村 野尻 <small>(のじり)</small>	H23	6万m3		——	完了				
川原樋川 <small>(かわらびがわ)</small>	⑤ 大塔町 清水 <small>(しみず)</small>	H23	14万m3		——	——	完了		
神納川 <small>(かんのがわ)</small>	⑥ 十津川村 内野～杉清 <small>(うちの) (すぎせ)</small>	H23	21万m3			——	完了		
		H25	台風18号分17万m3				——	完了	
		H26	台風11号分10万m3					——	完了
山手川 <small>(やまてがわ)</small>	⑦ 十津川村 山手 <small>(やまて)</small>	H23	4万m3	——	完了				
北山川 <small>(きたやまがわ)</small>	⑧ 下北山村 下池原～上池原 <small>(しもいけはら) (かみいけはら)</small>	H23	9万m3	——	完了				

23年災害は26年度、25年災害は27年度、26年災害は28年度完了


2. 神納川(十津川村内野～杉清)



流域対策図



山腹崩壊(小井谷) H27.4撮影



凡例

- 紀伊山系砂防
- 林野庁
- 県森林整備課
- 県河川課
- 電源開発(株)
- 既設砂防堰堤
- 📍 山腹崩壊箇所

※着色は完了(実施中含む)
白抜きは未着手