

近畿地方整備局の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト削減や代替案等の可能性
大和川総合水系環境整備事業	大阪府大阪市、堺市、松原市、八尾市、藤井寺市、柏原市、奈良県奈良市、大和郡山市、川西町、安堵町、斑鳩町、河合町、王寺町、三郷町	昭和57年度～ 令和29年度	247 247	地元情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等に大きな変化が見られない	【自然再生】 41.0% 【水辺整備】 31.4% 【水環境】 100%	【自然再生】 今後も引き続き、関係機関との連携及び継続したモニタリングによる効果分析・評価から、順応的・段階的な整備を行う。 【水辺整備】 ・堺市かわまちづくりは、令和11年度に完了予定。 ・三郷町かわまちづくりは、令和4年度より着工し、令和13年度に完了予定。	今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用、発生土の他現場流用調整など、コスト削減に努めながら引き続き事業を推進していく。
円山川総合水系環境整備事業	兵庫県豊岡市	平成15年度～ 令和16年度	72 72	地元情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等に大きな変化が見られない	【自然再生】 72%	【自然再生】 ・今後も引き続き、関係機関との連携及び継続したモニタリングによる効果分析・評価から、順応的・段階的な整備を行う。 ・中郷地区を令和4年度より着手	今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用、発生土の他現場流用調整など、コスト削減に努めながら引き続き事業を推進していく。