

No. 2

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

(平成29年度 第4回)

事業評価対象事業の一覧表及び位置図

平成29年度 第4回 事業評価対象事業の一覧表

(再評価)

No.	事業種名	事業名	前回評価年度 (新規採択)	再評価理由	今回 B/C	事業概要	
1	河川事業	新宮川総合水系 環境整備事業	H26 B/C省略	④	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 熊野川からの導水による市田川、浮島川の水質改善、沿川市と連携した河川空間の整備を図るもの。 ●事業化年度 : 平成3年度 ●全体事業費 : 37億円 ●事業の進捗 : 100% ●今後の予定 : 平成34年度に事業完了予定 	
2	海岸事業	東播海岸 直轄海岸保全施設整備事業	H26 B/C省略	④	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 神戸市から播磨町に跨ぐ約26km区間の波浪等による海岸侵食、浸水被害、交通遮断被害の防止を図る。 ●事業化年度 : 昭和36年度 ●全体事業費 : 315億円 ●事業の進捗 : 約95% ●今後の予定 : 未整備箇所を早期完成を目指す。 	
3	道路事業	地域高規格 道路 甲賀湖南 道路	一般国道1号 栗東水口道路 I	H26 B/C省略	④	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 国道1号の湖南市石部から栗東市上砥山までの交通混雑の緩和及び交通安全の確保を目的とした延長4.3kmの道路。 ●事業化年度 : 平成元年度 ●全体事業費 : 484億円 ●事業の進捗 : 約91% ●今後の予定 : 早期の開通を目指す。
			一般国道1号 栗東水口道路 II	H27 B/C省略	⑥	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 国道1号の湖南市岩根から湖南市石部までの交通混雑の緩和及び交通安全の確保を目的とした延長6.9kmの道路。 ●事業化年度 : 平成12年度 ●全体事業費 : 479億円 ●事業の進捗 : 約54% ●今後の予定 : 早期の開通を目指す。
			一般国道1号 水口道路	H28 B/C算出	⑥	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 国道1号の甲賀市土山町大野から湖南市岩根までの交通混雑の緩和及び交通安全の確保を目的とした延長11.0kmの道路。 ●事業化年度 : 昭和41年度(1工区)、昭和63年度(2工区、3工区) ●全体事業費 : 400億円 ●事業の進捗 : 約93% ●今後の予定 : 早期の開通を目指す。
4	道路事業	一般国道176号 名塩道路	H27 B/C省略	⑤	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 国道176号の西宮市山口町上山口から宝塚市栄町3丁目までの交通混雑の緩和、交通安全の確保及び異常時通行規制区間の解消を目的とした延長10.6kmの道路。 ●事業化年度 : 昭和60年度 ●全体事業費 : 901億円 ●事業の進捗 : 約93% ●今後の予定 : 早期の開通を目指す。 	
5	道路事業	一般国道42号 田辺西バイパス	H26 B/C省略	④	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 国道42号の田辺市稲成町から田辺市芳養町大屋までの交通混雑の緩和、交通安全の確保及び災害時の交通確保を目的とした延長3.8kmの道路。 ●事業化年度 : 平成9年度 ●全体事業費 : 305億円 ●事業の進捗 : 約83% ●今後の予定 : 早期の開通を目指す。 	
6	港湾事業	尼崎西宮芦屋港尼崎地区 国際物流ターミナル 整備事業	H27 B/C省略	⑤	B/C算出	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 船舶の大型化に対応し、背後企業の物流の効率化を図るとともに、大規模地震発生時における地域住民の安全・安心な暮らしや経済活動の維持を図ることを目的とした、尼崎西宮芦屋港における国際物流ターミナルの整備。 ●事業化年度 : 平成元年度 ●全体事業費 : 212億円 ●事業の進捗 : 約92% ●今後の予定 : 平成33年度完成に向け、事業進捗を図る。 	
7	河川事業	紀の川総合水系 環境整備事業	H26 B/C算出	④	B/C省略	<ul style="list-style-type: none"> ●概要 : 和歌山市の有本川、大門川を対象とした紀の川からの導水による水質改善、沿川市と連携した河川空間の整備を図るもの。 ●事業化年度 : 昭和54年度 ●全体事業費 : 102億円 ●事業の進捗 : 約78% ●今後の予定 : 平成35年度に事業完了予定 	

平成29年度 第4回 事業評価対象事業の一覧表

(再評価)

No.	事業種名	事業名	前回評価年度 (新規採択)	再評価理由	今回B/C	事業概要
8	道路事業	一般国道175号 西脇北バイパス	H26 B/C算出	④	B/C省略	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：国道175号の西脇市下戸田から西脇市黒田庄町大伏までの交通混雑の緩和及び交通安全の確保を目的とした延長5.2kmの道路。 ●事業化年度：平成9年度 ●全体事業費：400億円 ●事業の進捗：約46% ●今後の予定：早期の開通を目指す。
9	港湾事業	日高港塩屋地区 国際物流ターミナル 整備事業	H26 B/C算出	④	B/C省略	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：紀中地域の産業競争力強化に資する木材等の輸送効率化及び航行船舶の荒天時における海難の減少を目的とした、日高港における国際物流ターミナルの整備。 ●事業化年度：昭和60年度 ●全体事業費：201億円 ●事業の進捗：約97% ●今後の予定：平成32年度完成に向け、事業進捗を図る。

[再評価理由]

- ①: 事業採択後3年間が経過した時点で未着工の事業
- ②: 事業採択後5年間が経過した時点で継続中の事業
- ③: 準備・計画段階で3年間が経過している事業
- ④: 再評価実施後3年間が経過している事業
- ⑤: 社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
- ⑥: 道路事業・街路事業における一体評価を実施するため、再評価時期を前倒しする事業

事業評価対象事業の位置図

