

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	R7年度の整備内容 ※1	事業費 ※1			整備量 ※1			進捗率 ※3		備考					
							全体	R6年度迄 ※2	R7度【計画】	全体	R6年度迄 ※2	R7度【計画】	R6年度迄	R7年度末迄						
Ⅰ 道路網の整備 誰もが安心して住み続けられる地域	①	1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	23.33億円	3.59億円	13.5km	11.81km	1.69km	69%	79%	R6年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。 整備量のR7年度計画は、災害復旧工事等の中で対応予定				
	①	2	県道中河内木之本線(道路補修)	歩道用転落防止柵の補修	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	1.94億円	0.10億円	0.10億円	984m	100m								
				歩車道境界ブロックの補修							242m									
				落石防護対策							168m	168m								
				道路排水対策	上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R元年度～				2箇所	2箇所								
				消雪施設整備																
				道路融雪(地中熱)			R30年度完了				1.78億円	1.78億円		92m	92m					
	②	1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.11億円		1,800m2	1,800m2		100%	100%	進捗率は、整備量ベース				
	②	2	工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	R5年度完了。		0.39億円	0.00億円	55箇所	37箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース				
	②	3	市道菅並線	側溝改修	菅並	長浜市(県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了	9.79億円	5.60億円	0.89億円	0.06km	0.06km		57%	66%	H30年度～R9年度予定			
				舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	L＝290m(施工面積A=1,720m2)を実施予定。					5.330m2	－						
		④	市道上丹生摺墨線他	消雪施設整備	摺墨	長浜市(県交付金を含む)	R元年度完了					1箇所	1箇所							
				落石雪崩対策	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)						R3年度完了	1箇所	1箇所						
				土砂流出対策	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)						R3年度完了	2箇所	2箇所						
		⑤	市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	上丹生集落内に散水管(L=約500m)布設工事を実施						2.19km			0.08km	－	R5年度～R9年度予定	
		⑥	市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了						0.55km			0.55km			
				舗装修繕			R3年度完了						5.391m2	5.391m2						
		Ⅱ 個性ある産業が息づく地域 自然・文化・歴史を活かした地域振興	③	1	県道杉本余呉線	バイパス整備	杉本～上丹生	滋賀県(国交付金を含む)				R2年度～	環境調査、トンネル工事(R7春～施工ヤード、R7秋～トンネル掘削)を実施予定。	100.0億円			11.40億円	6.77億円	1.78km	0km
④	1		高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	河道掘削、河川改修の詳細設計等		5.84億円	1.01億円		200m	0m						
				護岸補修	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)	4.34億円	0.57億円	29,010m3	1,300m3								
											護岸補修	528m	85m							
④	2		高時川の維持管理	濁水対応	高時川流域	滋賀県	R4年度～	個々の濁水対策の実施、モニタリングの継続と効果の検証 大昔波谷川における治山工事の実施(谷止工1基を施工)	0.45億円	1基		1基		100%						
				堰堤再整備	針川	整備局	R5年度～	堰堤の再整備工事を実施												
				流域の山腹崩壊、河川堆砂・河床状況等の調査	高時川流域	整備局・滋賀県	R4年度～	R5年度完了												
④	3		妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～	護岸整備等をR3年度完了。引き続き、浚渫等の維持管理を行う。		0.85億円	0.01億円		2,340m3	100m3							
⑤	1		瀬切れ対策 (魚類の一時避難場所およびお筋の確保・水利調整)	高時川	整備局・滋賀県	H29年度～	R2からのモニタリング結果等を踏まえ、魚類の一時避難場所として必要な水域確保に向けた検討・調査を実施。(滋賀県関係者との勉強会を開催(整備局))	1.52億円	0.20億円		1箇所	0箇所								
				生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。	市道丹生小谷線他(②4)の事業費に含む			0.46km	0.46km			R7年度に実施予定			
				生活関連施設等の整備	消雪施設整備、除雪機械配備	東野	地域の取組を支援(長浜市(県交付金))	R元年度～	R5年度完了		0.21億円			600m2	1台		消雪整備代替え・東野北畑地域支援限定事業として実施			
				生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.02億円		1箇所	1箇所		100%	100%	進捗率は、整備量ベース		
		生活関連施設等の整備		用水路改修	摺墨	地域の取組を支援(整備局・滋賀県・水資源機構で調査中)	R元年度～	R5年度完了		0.03億円										
		⑤			余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R元年度～	余呉やまなみセンター周辺の公共施設の利活用について検討								中長期的な計画は今後検討			
																		余呉地域の特産品化	余呉地域	地域・長浜市の取組を整備局が支援
		⑩		1		余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域・長浜市・滋賀県	R4年度～	余呉湖周辺の利活用のためのトイレ整備を実施 余呉湖荘跡地周辺の芝生広場の管理運営 民間事業者による宿泊施設の稼働	0.15億円	0.15億円				100%	100%	事業費は市施工分：旧農林漁業体験実習館跡地芝生化等公園整備		
											0.73億円	0.32億円	0.41億円			44%	100%	事業費は県施工分：余呉湖総跡地トイレ整備等		
		⑪		8		ウッディバール余呉及び妙理の星整備検討業務	中之郷、菅並ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R7年度～	R7年度からR8年度にかけてウッディバール余呉他施設等整備検討業務を実施中。										
発生土受入地利活用	菅並・上丹生ほか		地域・長浜市の取組を整備局が支援								R4年度～	整備局・滋賀県・長浜市・水資源機構の四者で協議し、農業での利活用を優先的に検討。試験的利用に向けた整備を実施。	※4	0.25億円				※4	八田部発生土受入跡地利利用計画策定業務費のみ計上	
⑬	1		ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R2年度～	ふるさと絵屏風の作成支援(2地区)								R5年度3地区の内1地区完成					
⑬	3		水源地域資料の作成	余呉地域 ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R4年度～	公共施設への資料配布を実施した。													
Ⅲ 水源地域の山林等の保全と維持管理 ふるさとを守り育てる地域	⑪	2	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了(原石山横坑閉塞施工に合わせて実施)	追加的事業費の内数	0.01億円	0.00億円	640m	640m	0m	100%	100%	進捗率は、整備量ベース				
	⑪	3	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	R5年度完了	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む			38箇所	38箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース 被災箇所の補修は除く				
	⑪	5	自然保護地を活用したエコツーリズムの実施	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	巨木周辺環境整備・保全活動事業の支援 エコツーリズムの推進													
				余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討	下余呉、川並 ほか	滋賀県	R4年度～	野外活動センター跡地の利活用の具体化に向けて検討を実施 余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定												
	⑪	7	エコツアーの歩道整備	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	エコツアーのモデル実施に併せて整備													
	⑬	2	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	R4年度完了(市及び地元へ資料の引き渡しを実施。)													
	⑭	4	残存山林の補償	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償説明・補償契約実施	追加的事業費の内数												
				残存山林の寄付引き受け・維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～ (寄付引き受け後)	残存山林の寄付による引き受け												
	⑭	4	買収済み用地の引継ぎ	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	R4年度完了(滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結。登記済)													
				買収済み用地の維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	滋賀県	R4年度～	今までと同様の維持管理を継続 県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手												
⑭	4	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、中河内	水資源機構	R元年度～	半明、尾羽梨地区の整備工事が完了、奥川並地区、鷺見地区の整備工事に着手。	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む			8箇所	3箇所	2箇所	38%	63%	進捗率は、整備量ベース					
⑭	5	林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備		4.15億円	0.4億円	13.0km	10.8km	0.17km	83%	84%	進捗率は、整備量ベース					
⑭	6	付替県道妙理谷工区の管理	菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	安全対策・利活用方法のための整備	追加的事業費の内数													
⑮	1	発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等	北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部は、R8年度までに跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備を実施予定。 北海道は、R5.11.29に滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結し、土地を引き渡した。	追加的事業費の内数													

※1) R7年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。  
※2) R6年度迄の事業費、整備量は、R6年度迄の実績値をもとに集計している。  
※3) 進捗率は、事業費ベースで算出している。  
※4) 利用計画策定中のため、全体事業費未定

ダムの目的に関する代替事業  
ダムの中止に伴う措置に関する事業  
地域振興に関する事業