

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

| 分類                    | 枝番号                    | 実施内容                                                                      | 実施箇所              | 実施主体/事業執行者<br>(事業予算等) | 着手時期                             | R6年度の整備内容 ※1                       | 事業費 ※1                                                       |           | 整備量 ※1  |          |         | 進捗率 ※3   |         | 備考             |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|----------------|--------|--------|------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|--------|------------|--------|--------|----------|
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    | 全体                                                           | R5年度迄 ※2  | 全体      | R5年度迄 ※2 | R6度【計画】 | R5年度迄 ※2 | R6度【計画】 |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| I<br>誰もが安心して住み続けられる地域 | ①                      | 1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)                                       | 中河内～菅並            | 水資源機構・滋賀県             | H29年度～                           | 道路原形復旧及び改良                         | 34億円                                                         | 18.50億円   | 3.42億円  | 13.5km   | 11.81km | 1.69km   | 54%     | 64%            | R5年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。整備量のR6年度計画は、災害復旧工事等の中で対応予定 |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    | 歩道用転落防止柵の補修                       | 歩道用転落防護柵                  | 830m                                | 154m                |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ①                      | 2 県道中河内木之本線(道路補修)                                                         | 菅並から下丹生           | 滋賀県                   | H29年度～                           | R4年度完了                             | R元年度完了                                                       | 1.83億円    | 0.10億円  | 168m     | 168m    |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   | 歩車道境界ブロックの補修              | R3年度に路肩拡幅を実施し、除雪作業とあわせて排水状況を経過観察する。 |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   | 落石防護対策                    | R元年度完了                              |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   | 道路排水対策                    | R3年度完了                              |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   | 消雪施設整備                    | H30年度完了                             |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ②                      | 1 工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)                                                | 菅並                | 水資源機構                 | H30年度～                           | R元年度完了                             | 追加的事業費の内数                                                    | 0.11億円    |         | 1,800m2  | 1,800m2 |          | 100%    | 100%           | 進捗率は、整備量ベース                                        |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    | ② 2 工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)     | 田戸～奥川並                    | 水資源機構<br>長浜市(国補助金を含む)               | H29年度～              | R5年度完了。                                                                         | 0.39億円          | 0.00億円    | 55箇所   | 37箇所           | 0箇所    | 100%   | 100% | 進捗率は、整備量ベース |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ②                      | 4 市道上丹生摺墨線他                                                               | 上丹生               | 滋賀県(国・県交付金を含む)        | H30年度～                           | R元年度完了                             | 9.60億円                                                       | 4.76億円    | 0.77億円  | 0.06km   | 0.06km  | 5.330m2  | 1箇所     | 1箇所            | 1箇所                                                | 1箇所                               | 2箇所                       | 2箇所                                 | 50%                 | 58%                                                                             | H30年度～R9年度予定    |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 | 舗装修繕      | 摺墨～上丹生 | 長浜市(国・県交付金を含む) | H30年度～ | R元年度完了 |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 | 消雪施設整備    | 摺墨     | 長浜市(国・県交付金を含む) | H30年度～ | R元年度完了 |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 | 落石雪崩対策    | 摺墨     | 長浜市(国・県交付金を含む) | H30年度～ | R3年度完了 |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 | 土砂流出対策    | 上丹生    | 長浜市(国・県交付金を含む) | H30年度～ | R3年度完了 |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 | 消雪施設整備    | 上丹生    | 長浜市(国・県交付金を含む) | H30年度～ | R元年度完了 |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| ②                     | 6 市道下丹生上丹生線            | 下丹生                                                                       | 滋賀県(国・県交付金を含む)    | H30年度～                | R2年度完了                           | R3年度完了                             |                                                              |           | 0.55km  | 0.55km   |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     | R5年度～R9年度予定         |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     | 舗装修繕                                                                            |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| II<br>個性ある産業が息づく地域    | ③                      | 1 県道杉本余呉線                                                                 | 杉本～上丹生            | 滋賀県(国交付金を含む)          | R2年度～                            | 環境調査、トンネル設備設計、用地取得の実施。トンネル工事の発注予定。 | 50.0億円                                                       | 2.90億円    | 3.12億円  | 1.7km    | 0km     | 0km      | 0%      | 0%             | 進捗率は、整備量ベース                                        |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    | ④                                 | 1 高時川の河川改良                | 中河内、菅並～下丹生                          | 滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む) | H29年度～                                                                          | 河道掘削、河川改修の詳細設計等 | 5.13億円    | 1.14億円 | 200m           | 0m     |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           | ④                                                                       | 2 高時川の維持管理 | 中河内、菅並～下丹生 | 滋賀県 | H29年度～ | 堆積土砂撤去(浚渫) | 3.93億円 | 0.63億円 | 27,710m3 |
|                       | ④                      | 3 妙理川の維持管理                                                                | 菅並                | 滋賀県                   | H30年度～                           | 護岸整備等をR3年度完了。引き続き、浚渫等の維持管理を行う。     | 0.83億円                                                       | 0.01億円    | 2,040m3 | 100m3    |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑤                                                  | 1 瀬切れ対策(魚類の一時避難場所およびみお筋の確保、水利調整)  | 高時川                       | 整備局・滋賀県                             | H29年度～              | R2からのモニタリング結果等を踏まえ、魚類の一時避難場所として必要な水域確保に向けた検討、調査を実施。(滋賀県)関係者との勉強会を開催(整備局)        | 1.52億円          | 0.20億円    | 1箇所    | 0箇所            |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ⑥                      | 2 生活関連施設等の整備                                                              | 集落内道路整備           | 摺墨                    | 長浜市(国・県交付金を含む)                   | H30年度～                             | 集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。                                   |           |         | 0.46km   | 0.46km  |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             | R7年度に実施予定   |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 3 生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環) | 舗装修繕等                     | 菅並                                  | 水資源機構               | R元年度～                                                                           | R元年度完了          | 追加的事業費の内数 | 0.02億円 | 1箇所            | 1箇所    |        | 100% | 100%        |             | 進捗率は、整備量ベース               |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ⑥                      | 4 生活関連施設等の整備                                                              | 用水路改修             | 摺墨                    | 地域の取組を支援(整備局・滋賀県・水資源機構で調査中)      | R元年度～                              | R5年度完了                                                       | 追加的事業費の内数 | 0.03億円  |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 5 余呉地域の拠点づくり                      | 中之郷他                      | 地域・長浜市の取組を国が支援                      | R元年度～               | 余呉やまなみセンター周辺の公共施設の利用について検討                                                      |                 |           |        |                |        |        |      |             |             | 中長期的な計画は今後検討              |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ⑥                      | 1 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援 ※「余呉地域振興に係る検討プロジェクトチーム」において、余呉地域振興の全体像(案)を作成(R5年5月) | 余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み | 下余呉、川並ほか              | 地域・長浜市・滋賀県                       | R4年度～                              | 余呉湖周辺の活用のための基盤整備等を実施<br>余呉湖周辺地域の芝生広場の管理運営<br>民間事業者による宿泊施設の稼働 | 0.15億円    | 0.15億円  | 0.02億円   | 0.02億円  |          |         | 100%           |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             | 100%        |                           | 長浜市水源地域振興事業交付金<br>事業費は市施工分:旧農林漁業体験実習館跡地芝生広場等公園整備<br>事業費は県施工分:余呉湖総跡地基盤整備 |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 4 森林公園、キャンプ場等誘客施設整備に向けた取組み        | 菅並・上丹生ほか                  | 地域・長浜市の取組を国が支援                      | R4年度～               | 八田部発生土受入跡地利用に向けて土砂災害警戒区域等に係る調査(県)、利活用の検討                                        | ※4              | 0.25億円    |        |                |        |        |      | ※4          |             | 八田部発生土受入跡地利用計画策定業務費のみ計上   |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ⑥                      | 1 ふるさと絵屏風の作成                                                              | 菅並他               | 地域・長浜市の取組を国が支援        | R2年度～                            | ふるさと絵屏風の作成支援(2地区)                  |                                                              |           |         |          |         |          |         | R5年度3地区の内1地区完成 |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 3 水源地域資料の作成                       | 余呉地域 ほか                   | 地域・長浜市の取組を国が支援                      | R4年度～               | 公共施設への資料配布を実施した。                                                                |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       | ⑥                      | 2 トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)                                                   | 小原、田戸             | 水資源機構                 | R元年度～                            | R3年度完了(原石山横坑閉塞施工に合わせて実施)           | 追加的事業費の内数                                                    | 0.01億円    | 0.00億円  | 640m     | 640m    | 0m       | 100%    | 100%           |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             | 進捗率は、整備量ベース |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 3 河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)         | 半明～小原                     | 水資源機構                               | H29年度～              | R5年度完了                                                                          | 追加的事業費の内数       | 0.01億円    | 0.00億円 | 640m           | 640m   | 0m     | 100% | 100%        |             | 進捗率は、整備量ベース<br>被災箇所の補修は除く |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| ⑥                     | 5 自然保護地を活用したエコツーリズムの実施 | 小原、田戸                                                                     | 滋賀県               | R4年度～                 | 巨木周辺環境整備・保全活動事業の支援<br>エコツーリズムの推進 |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 6 余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討            | 下余呉、川並 ほか                 | 滋賀県                                 | R4年度～               | 野外活動センター跡地の具体化に向けての協議等予定<br>余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定                                  |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| ⑥                     | 7 エコツアーの歩道整備           | 小原、田戸                                                                     | 滋賀県               | R4年度～                 | エコツアーのモデル実施に併せて整備                |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 3 ダム事業を通して収集した地域資料の活用             | 余呉支所ほか                    | 水資源機構ほか                             | H29年度～              | R4年度完了(市及び地元へ資料の引き渡しを実施。)                                                       |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| ⑥                     | 14 残存山林の補償             | 針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原                                                       | 水資源機構             | H29年度～                | 補償説明・補償契約実施                      | 追加的事業費の内数                          |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 2 残存山林の寄付引き受け・維持管理                | 針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原       | 滋賀県                                 | R2年度～<br>(寄付引き受け後)  | 残存山林の寄付による引き受け                                                                  |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| ⑥                     | 3 買収済み用地の引継ぎ           | 針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明                                                 | 水資源機構・滋賀県         | R元年度～                 | R4年度完了(滋賀県と水機構で譲渡契約を締結。登記済)      |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 4 買収済み用地の維持管理                     | 針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明 | 滋賀県                                 | R4年度～               | 今までと同様の維持管理を継続<br>県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手                                  |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| ⑥                     | 4 集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)   | 半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、中河内                                                | 水資源機構             | R元年度～                 | 半明、尾羽梨、奥川並地区の整備に着手。              | 追加的事業費の内数                          |                                                              |           | 8箇所     | 3箇所      | 3箇所     | 38%      | 75%     | 進捗率は、整備量ベース    |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 5 林道横山岳線の整備                       | 木之本～菅並                    | 滋賀県                                 | 実施計画策定以前から着手している事業  | 余呉工区の林道整備                                                                       | 追加的事業費の内数       | 3.75億円    | 0.4億円  | 13.0km         | 10.8km | 0.12km | 83%  | 84%         | 進捗率は、整備量ベース |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
| ⑥                     | 6 付替県道妙理谷工区の管理         | 菅並                                                                        | 水資源機構・滋賀県         | R元年度～                 | 安全対策・利活用方法のための整備                 | 追加的事業費の内数                          |                                                              |           |         |          |         |          |         |                |                                                    |                                   |                           |                                     |                     |                                                                                 |                 |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |
|                       |                        |                                                                           |                   |                       |                                  |                                    |                                                              |           |         |          |         |          |         |                | ⑥                                                  | 15 発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等           | 北海道、八田部                   | 水資源機構                               | H29年度～              | 八田部は、R6年度に跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備を実施予定。<br>北海道は、R5.11.29に滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結し、土地を引き渡した。 | 追加的事業費の内数       |           |        |                |        |        |      |             |             |                           |                                                                         |            |            |     |        |            |        |        |          |

※1) R6年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。  
 ※2) R5年度迄の事業費、整備量は、R5年度迄の実績値をもとに集計している。  
 ※3) 進捗率は、事業費ベースで算出している。  
 ※4) 利用計画策定中のため、全体事業費未定

■ :ダムの目的に関する代替事業  
 ■ :ダムの中止に伴う措置に関する事業  
 ■ :地域振興に関する事業