

■今後の整備方針(案)

- 「ダムの中止に伴う措置に関する事業」については、令和8年度迄に概ね完了する予定です。
 なお、県道中河内木之本線のうち完了が見込めない一部事業の継続については、国が主体となり滋賀県、長浜市及び水資源機構と調整を行います。
- 「ダムの目的に関する代替事業」、「地域振興に関する事業」及び維持管理については、令和9年度以降も継続します。



分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等) 又は検討主体	着手時期	完了時期	内訳	R6	R7	R8
I 誰もが安心して住み続けられる地域	① 1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	R8年度概ね完了予定 (一部事業継続)				
	① 2	県道中河内木之本線(道路補修) 歩道用転落防止柵の補修 歩車道境界ブロックの補修 落石防護対策 道路排水対策 消雪施設整備 道路融雪(地中熱)	菅並から下丹生 上丹生	滋賀県 滋賀県(国交付金を含む)	H29年度～ R元年度～	R8年度完了予定 R4年度完了 R元年度完了 R8年度完了予定 H30年度完了 R3年度完了				
	② 1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了				
	② 2	工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	R5年度完了				
	② 3	市道菅並線 側溝改修 舗装修繕	菅並 摺墨～上丹生	長浜市(国交付金を含む) 長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～ H30年度～	R元年度完了 R9年度完了予定				
	② 4	市道上丹生摺墨線他 消雪施設整備 落石雪崩対策 土砂流出対策	摺墨 摺墨 上丹生	長浜市(国・県交付金を含む) 長浜市(国・県交付金を含む) 長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了 R3年度完了 R3年度完了				
	② 5	市道西村線他 消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R9年度完了予定				
	② 6	市道下丹生上丹生線 消雪施設整備 舗装修繕	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了 R3年度完了				
	③ 1	県道杉本余呉線 バイパス整備	杉本～上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R2年度～	R9年度以降継続				
	高時川の整備	④ 1	高時川の河川改良 護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	R9年度以降継続			
		④ 2	高時川の維持管理 浚渫、樹木伐採 護岸補修 濁水対応 堰堤再整備 流域の山崩壊、河川堆砂・河床状況等の調査	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	R9年度以降継続 R9年度以降継続			
				高時川流域	滋賀県	R4年度～	R9年度以降継続			
				針川	整備局	R5年度～	R6年度完了予定			
		④ 3	妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～	R9年度以降継続			
	⑤ 1	瀬切れ対策 (魚類の一時避難場所及び みお筋の確保、水利調整)	高時川	整備局・滋賀県	H29年度～	R9年度以降継続				
	安心・安全な暮らしのための整備	⑥ 1	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了		
		⑥ 2	生活関連施設等の整備	排雪場所整備、除雪機械配備	東野	長浜市(国交付金を含む)	R4年度～	R5年度完了		
		⑥ 3	生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了		
		⑥ 4	生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	滋賀県	R元年度～	R5年度完了		
		⑥ 5	余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域・長浜市の取組を国・滋賀県が支援	R元年度～	R9年度以降継続			
下余呉、川並 ほか				地域・長浜市の取組を国・滋賀県が支援	R元年度～	R9年度以降継続				
II 個性ある産業が息づく地域		⑪ 1	余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援	余呉地域の特産品化	余呉地域	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	R5年度完了		
				余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組	下余呉、川並 ほか	地域・長浜市の取組を国・滋賀県が支援	R元年度～	R9年度以降継続		
				森林公園、キャンプ場等誘客施設の整備に向けた取組	菅並、上丹生 ほか	地域・長浜市の取組を国・滋賀県が支援	R4年度～	R9年度以降継続		
				ふるさと絵屏風の作成	菅並 ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R2年度～	R8年度完了予定		
	⑬ 3	水源地域資料の作成	余呉地域 ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	R4年度完了				
	⑪ 2	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了				
	⑪ 3	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	R5年度完了				
	⑪ 5	自然保護地を活用したエコツーリズムの実施	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	R9年度以降継続				
	⑪ 6	余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討	下余呉、川並 ほか	滋賀県	R4年度～	R9年度以降継続				
	⑪ 7	エコツアーの歩道整備	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	R9年度以降継続				
⑬ 2	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	R4年度完了					
III 水源地域の山林等を守り育てる地域	⑭ 1	残存山林の補償	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	R8年度完了予定				
	⑭ 2	残存山林の寄付引き受け・維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～ (寄付引き受け後)	R8年度完了予定 R9年度以降継続	寄付引き受け 維持管理			
			針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並、半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	R4年度完了				
	⑭ 3	買収済み用地の維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並、半明	滋賀県	R4年度～	R9年度以降継続	維持管理			
	⑭ 4	集落跡地等の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、中河内	水資源機構	R元年度～	R7年度完了予定				
	⑭ 5	林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	R9年度以降継続				
	⑭ 6	付替県道妙理谷工区の管理等	菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	R6年度完了予定 R9年度以降継続	安全対策整備 維持管理			
北海道、八田部			水資源機構	H29年度～	R8年度完了予定					

※本表は、今後の協議により随時追加更新を行うものである。
 ※本表の実施内容のほかに、完了したものを含め、既存施設等の維持管理を適時実施するものとする。

