

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	R5年度の整備内容 ※1	事業費 ※1			整備量 ※1			進捗率 ※3		備考	
							全体	R4年度迄 ※2	R5年度【計画】	全体	R4年度迄 ※2	R5年度【計画】	R4年度迄	R5年度迄		
I 誰もが安心して住み続けられる地域	①	1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	16.04億円	3.57億円	13.5km	9.68km	2.13km	47%	58%	令和4年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。	
							1.71億円	0.12億円	667m	162m						
									242m							
									168m	168m						
									2箇所	2箇所						
	1.78億円	1.78億円		92m	92m											
	②	1 工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.11億円		1,800m ²	1,800m ²		100%	100%	進捗率は、整備量ベース	
	②	2 工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	護岸補修、路肩補修、避避所整備		0.39億円	0.00億円	55箇所	36箇所	0箇所	65%	65%	進捗率は、整備量ベース	
	②	3 市道菅並線	側溝改修	菅並	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了			0.06km	0.06km					
	②	4 市道丹生小谷線他	舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	舗装修繕	9.07億円	4.67億円	0.20億円		2580m ²	4,100m ²			
消雪施設整備			摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	R元年度完了						1箇所	1箇所				
落石雪崩対策			摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	R3年度完了						1箇所	1箇所				
土砂流出対策			上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	R3年度完了						2箇所	2箇所				
②	5 市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	取水施設整備工事、河川法等手続き、用地取得業務			2.19km	0km	0km			消雪設備についてはR5年度以降に順次整備予定。		
②	6 市道下丹生上丹生線	消雪施設整備 舗装修繕	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了 R3年度完了			0.55km	0.55km						
③	1 県道杉本余呉線	バイパス整備	杉本～上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R2年度～	地質調査、環境調査、橋梁等詳細設計、用地取得の実施、トンネル工事の発注準備	50.0億円	1.89億円	0.65億円	1.7km	0km	0km	0%	0%	進捗率は、整備量ベース	
II 高時川の整備	④	1 高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	護岸整備 段階的な河川改修の検討		4.05億円	0.67億円		80m	120m			
	④	2 高時川の維持管理	浚渫、樹木伐採	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)		2.64億円	1.47億円		23,510m ³	3,200m ³			
			護岸補修									85m	443m			
			濁水対応	高時川流域	滋賀県	R4年度～	濁水調査、原因の特定と対策の検討									
	④	3 妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～	護岸整備等をR3年度完了。引き続き、浚渫等の維持管理を行う。		0.77億円	0.02億円		1,500m ³	150m ³				
⑤	1 瀬切れ対策(魚類の一時避難場所およびみお筋の確保、水利調整)	高時川	整備局・滋賀県	H29年度～	R2からのモニタリング結果等を踏まえ、魚類の一時避難場所として必要な水域確保に向けた検討・調査を実施。		1.37億円	0.20億円		1箇所	0箇所					
III 余呉地域の整備	⑥	1 生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。				0.46km	0.46km			R6年度に実施予定	
	⑥	2 生活関連施設等の整備	消雪施設整備、除雪機械配備	東野	地域の取組を支援(長浜市(国交付金))	R元年度～	排雪場所の整備は実施済み、除雪機械購入の支援はR5年度に繰り越し		0.16億円	0.05億円		600m ²	1台		消雪整備代替え:東野北畑地域支援限定事業として実施	
	⑥	3 生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.02億円		1箇所	1箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース	
	⑥	4 生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	地域の取組を支援(整備局・滋賀県・水資源機構で調査中)	R元年度～	用水路の補修		0.01億円	0.02億円						
	⑥	5	余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域・長浜市の取組を国が支援	R元年度～	はごろもホールスペース活用備品整備			0.02億円					中長期的な計画は今後検討	
IV 個性ある産業が息づく地域	⑩	1	余呉地域の特産品化	余呉地域	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	余呉エゴマの特産品化を目指すため機械設備導入の支援。	0.07億円		0.07億円				0%	100%	
	⑪	1	余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援 ※「余呉地域振興に係る検討プロジェクトチーム」において、余呉地域振興の全体像(案)を作成(R5年5月)	余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R元年度～	まちづくり研究会で具現化に向け議論							事業費は施工分:旧農林漁業体験実習館跡地芝生化等公園整備	
				森林公園、キャンプ場等誘客施設の整備に向けた取組み	菅並・上丹生ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	R4年度に八田部発生土受入跡地利用計画策定業務に着手。R5年度に八田部堤外用地取得事業を実施予定。	※4	0.13億円	0.25億円			※4	八田部発生土受入跡地利用計画策定業務のみ計上	
	⑬	1	ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域・長浜市の取組を国が支援	R2年度～	ふるさと絵屏風の作成支援									
	⑬	3	水源地域資料の作成	余呉地域 ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	公共施設への資料配布を実施した。									
V 水源地域の山林等を育てる地域	⑭	1	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了(原石山横坑閉塞施工に合わせて実施)	追加的事業費の内数	0.01億円	0.00億円	640m	640m	0m	100%	100%	進捗率は、整備量ベース
	⑭	3	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	道路整備に合わせ実施				38箇所	34箇所	0箇所	89%	89%	進捗率は、整備量ベース
	⑭	5	自然保護地を活用したエコツーリズムの実施	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	淀川源流の森 活用・保全検討委員会の開催 エコツアーのモデル実施									
	⑭	6	余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討	下余呉、川並 ほか	滋賀県	R4年度～	野外活動センター跡地の利活用に向けての協議等予定 余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定									
	⑭	7	エコツアーの歩道整備	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	エコツアーのモデル実施に併せて整備									
	⑭	2	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	R4年度完了(市及び地元へ資料の引き渡しを実施。)									
	VI 水源地域の山林等を育てる地域	⑭	1	残存山林の補償	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償説明・補償契約実施	追加的事業費の内数							
⑭		2	残存山林の寄付引き受け・維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～(寄付引き受け後)	残存山林の寄付による引き受け									
⑭		3	買収済み用地の引継ぎ	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	R4年度完了(滋賀県と水機構で譲渡契約を締結し土地を引き渡した。)									
⑭		3	買収済み用地の維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	滋賀県	R4年度～	今までと同様の維持管理を継続 県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手									
⑭		4	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	R元年度～	半明、針川、奥川並地区の整備に向けた調整を実施し、その内、半明、針川地区の施工を予定(奥川並地区は災害復旧工事のため来年度以降に施工)。				7箇所	1箇所	2箇所	14%	43%	進捗率は、整備量ベース
⑭		5	林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備		3.18億円	0.4億円	13.0km	10.7km	0.15km	82%	83%	進捗率は、整備量ベース
⑭	6	付替県道妙理谷工区の管理	菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	安全対策・利活用方法のための整備	追加的事業費の内数									
⑭	1	発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等	北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部は利活用策に沿った基盤整備の実施、北海道は滋賀県の河川護岸工事計画及び利活用計画を踏まえて、滋賀県への土地譲渡手続中。	追加的事業費の内数									

※1) R5年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
 ※2) R4年度迄の事業費、整備量は、R4年度迄の実績値をもとに集計している。
 ※3) 進捗率は、事業費ベースで算出している。
 ※4) 利用計画策定中のため、全体事業費未定

■ :ダムの目的に関する代替事業
 ■ :ダムの中止に伴う措置に関する事業
 ■ :地域振興に関する事業