

分類	区分	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	R8年度の整備内容 ※1	事業費 ※1			整備量 ※1			進捗率 ※3		備考			
							全体	R7年度迄 ※2	R8年度【計画】	全体	R7年度迄 ※2	R8年度【計画】	R7年度迄 ※4	R8年度迄 ※5				
I 誰もが安心して住み続けられる地域	①	① 1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	27.16億円	5.32億円	13.5km	12.3km	0.23km	80%	96%	R7年度迄には、整備事業箇所3.85kmを含む。			
		① 2 県道中河内木之本線(道路補修)	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	歩道用転落防止柵の補修 歩車道境界ブロックの補修 落石防護対策 道路排水対策 消雪施設整備 道路融雪(地中熱)	2.06億円	0.10億円		1156m 242m 168m 168m	100m							
		② 1 工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.11億円		1,800m2	1,800m2		100%	100%	進捗率は、整備量ベース			
		② 2 工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	R5年度完了		0.39億円	0.00億円	55箇所	37箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース			
		③ 市道菅並線	側溝改修	菅並	H30年度～	R元年度完了				0.06km	0.06km							
		②	市道上丹生摺墨線他	舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R8～9年度以降実施予定 510m(3,600m2)	9.24億円	5.82億円	0.85億円		5,330m2	-	64%	73%	H30年度～R9年度予定	
				消雪施設整備	摺墨	長浜市(県交付金を含む)	R元年度完了	1箇所				1箇所						
				落石雪崩対策	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	R3年度完了	1箇所				1箇所						
				土砂流出対策	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	R3年度完了	2箇所				2箇所						
		② 5 市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金(R8年度～余呉地域振興事業交付金を含む))	H30年度～	R8消雪ポンプ、制御盤、配電盤等設置予定。				2.19km	0.08km	-			R3年度～R10年度予定		
		② 6 市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了				0.55km	0.55km						
		③ 1 県道杉本余呉線	バイパス整備	杉本～上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R2年度～	環境調査、トンネル工事を実施予定。	100.0億円	17.24億円	14.43億円	1.78km	0.18km	0.82km	17%	32%	進捗率は、整備量ベース		
		高時川の整備	④	④ 1 高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	河道掘削、河川改修の詳細設計等		6.14億円	1.30億円		200m	0m			
				④ 2 高時川の維持管理	浚渫、樹木伐採	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)		4.62億円	0.10億円		29,970m3	300m3			
					護岸補修	高時川流域	滋賀県	R4年度～	個々の湧水対策の実施、モニタリングの継続と効果の検証 大昔渡谷川における治山工事の実施(谷止工1基を施工)			0.42億円		1基	1基		100%	
湧水対応	針川				整備局	R5年度～	R7年度完了											
④ 3 妙理川の維持管理	護岸整備等			菅並	滋賀県	H30年度～	護岸整備等をR3年度完了。引き続き、浚渫等の維持管理を行う。		0.87億円	0.01億円		2,480m3	0m3					
⑤ 1 瀬切れ対策(魚類の一時避難場所およびお節の確保・水利調整)	高時川	整備局・滋賀県	H29年度～	R2からのモニタリング結果等を踏まえ、河川改修と合わせた河道形状の工夫(掘削など)について検討する(滋賀県)リアルタイムの水利利用情報と湧水予測情報を組み合わせ、効率的な湧水対応と効果的な水資源の活用を推進するため、新たに高時川の利水の状態を調査する。(整備局)		1.52億円	0.01億円			1箇所	0箇所							
安心・安全な生活のための環境整備	⑥	⑥ 1 生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。	市道丹生小谷線他(24)の事業費に含む			0.46km	0.46km			R7年度に実施予定			
		⑥ 2 生活関連施設等の整備	消雪施設整備、除雪機械配備	東野	地域の取組を支援(長浜市(県交付金))	R元年度～	R5年度完了		0.21億円			600m2	1台			消雪整備代替え、東野北畑地域支援限定事業として実施		
		⑥ 3 生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.02億円		1箇所	1箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース			
		⑥ 4 生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	地域の取組を支援(整備局・滋賀県・水資源機構で調査中)	R元年度～	R5年度完了		0.03億円									
		⑥ 5 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援 ※「余呉地域振興に係る検討プロジェクトチーム」において、余呉地域振興の全体像(案)を作成(R5年5月)	余呉地域の拠点づくり	中之郷地	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R元年度～	余呉やまなみセンター周辺の公共施設の活用について検討									中長期的な計画は今後検討		
		⑥ 9 保健および福祉の向上	医療提供体制の確保	余呉地域	長浜市	R8年度～	中之郷歯科診療所内設備整備(チェアユニット等)	0.06億円		0.06億円								
		個性ある産業が息づく地域	⑩	⑩ 1 余呉地域の特産品化	余呉地域	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R4年度～	R5年度完了	0.07億円	0.07億円					100%	100%		
				⑩ 1 余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R元年度～	余呉まちづくり推進会議・地域の取組みに関して必要な支援を実施	0.09億円	0.02億円							長浜市水源地域振興事業交付金	
					ウッディバル余呉及び妙理の里整備検討事業	中之郷、菅並ほか	地域・長浜市(国・県交付金(余呉地域振興事業交付金)を含む)	R7年度～	R7年度からR8年度にかけてウッディバル余呉他施設等整備検討業務を実施中。	0.15億円	0.15億円	0.39億円				100%	100%	事業費は市施工分・旧農林漁業体験実習館跡地芝生化等公園整備 事業費は県施工分・余呉湖跡地トイレ整備等
				⑩ 8 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援 ※「余呉地域振興に係る検討プロジェクトチーム」において、余呉地域振興の全体像(案)を作成(R5年5月)	余呉地域体験交流拠点整備促進事業	中之郷	地域・長浜市(国・県交付金(余呉地域振興事業交付金)を含む)	R8年度～	◇ウッディバル余呉総合案内所及びコテージ屋根外壁塗装工事	0.11億円		0.11億円						
				⑩ 9 水源の郷魅力創出事業	余呉地域	地域・長浜市(国・県交付金(余呉地域振興事業交付金)を含む)	R8年度～	◇地域景観の保全・再生 ◇交流・関係人口の創出 ◇地域産物の普及・拡大、特産品づくり			0.09億円							
				⑩ 11 農生土壌入地活用	菅並・上丹生ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R4年度～	整備局・滋賀県・長浜市・水資源機構の四者で協議し、農業での活用を優先的に検討。R8年度は水資源機構による基盤整備を実施予定。	※4	0.25億円						※4	八田部発生土入地土地利用計画策定業務のみ計上	
				⑩ 13 1 ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R2年度～	R7年度完了										3地区(余呉、丹生、片岡)すべて完成
				⑩ 13 3 水源地域資料の作成	余呉地域 ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R4年度～	公共施設への資料配布を実施した。										
		自然・文化・歴史を活かした地域振興	⑪	⑪ 2 トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了(原石山横坑閉塞施工に合わせて実施)	追加的事業費の内数	0.01億円	0.00億円	640m	640m	0m	100%	100%	進捗率は、整備量ベース	
⑪ 3 河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原			水資源機構	H29年度～	R5年度完了	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む			38箇所	38箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース 被災箇所の補修は除く			
⑪ 5 自然保護地を活用したエコツーリズムの実施	小原、田戸			滋賀県	R4年度～	巨木周辺環境整備・保全活動事業の支援 エコツーリズムの推進												
⑪ 6 余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討	下余呉、川並 ほか			滋賀県	R4年度～	野外活動センター跡地の活用について検討を実施 余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定												
⑪ 7 エコツアーの歩道整備	小原、田戸			滋賀県	R4年度～	エコツアーのモデル実施に併せて整備												
⑪ 2 ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか			水資源機構ほか	H29年度～	R4年度完了(市及び地元へ資料の引き渡しを実施。)												
水源地域の山林等の保全と維持管理	⑫			⑫ 1 残存山林の補償	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償説明・補償契約実施	追加的事業費の内数									
				⑫ 2 残存山林の寄付引き受け・維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～(寄付引き受け後)	残存山林の寄付による引き受け										
				⑫ 3 買収済み用地の引継ぎ	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	R4年度完了(滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結、登記済)										
				⑫ 4 買収済み用地の維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	滋賀県	R4年度～	今までと同様の維持管理を継続 県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手										
		⑫ 4 集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	奥川並、鷺見及び田戸地区	水資源機構	R元年度～	奥川並、鷺見及び田戸地区の整備を行い、集落跡地の整備を完了予定。	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む			8箇所	5箇所	3箇所	63%	100%	進捗率は、整備量ベース			
		⑫ 5 林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備	4.15億円	0.4億円		13.0km	10.8km	0.06km	83%	84%	進捗率は、整備量ベース			
		⑫ 6 付替県道妙理谷工区の管理	菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	安全対策・活用方法のための整備	追加的事業費の内数											
		⑫ 9 1 発生土入地への活用策に沿った基盤整備等	北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部は、R8年度末までに跡地の活用計画を踏まえた基盤整備を実施予定。北海道は、R5.11.29に滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結し、土地を引き渡した。	追加的事業費の内数											

※1) R7年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
 ※2) R6年度の事業費、整備量は、R6年度迄の実績をもとに集計している。
 ※3) 進捗率は、事業費ベースで算出している。
 ※4) 利用計画策定中のため、全体事業費未定

■ :ダムの目的に関する代替事業
 ■ :ダムの中止に伴う措置に関する事業
 ■ :地域振興に関する事業