

平成29年 6月 1日


# 堆積土砂対応の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川課

# 1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

## 全体図



# 堆積土砂撤去(災害復旧事業分) 工程表(奈良県施行分)

河川名		箇所	撤去土砂量		H23	H24	H25	H26	H27	H28
熊野川 <small>(くまのがわ)</small>	①	天川村 坪内 <small>(つぼのうち)</small>	H23	8万m <sup>3</sup>	■	完了				
	②	大塔町 宇井 <small>(うい)</small>	H23	47万m <sup>3</sup>	■			完了		
	③	十津川村 宇宮原 <small>(うぐはら)</small>	H23	112万m <sup>3</sup>		■			完了	
			H25	台風18号分12万m <sup>3</sup>			■	完了		
④	十津川村 野尻 <small>(のじり)</small>	H23	6万m <sup>3</sup>		■		完了			
川原樋川 <small>(かわらびがわ)</small>	⑤	大塔町 清水 <small>(しみず)</small>	H23	14万m <sup>3</sup>		■		完了		
神納川 <small>(かんのがわ)</small>	⑥	十津川村 内野～杉清 <small>(うちの) (すぎせ)</small>	H23	21万m <sup>3</sup>			■		完了	
			H25	台風18号分17万m <sup>3</sup>				■		完了
			H26	台風11号分10万m <sup>3</sup>				■		完了
山手川 <small>(やまてがわ)</small>	⑦	十津川村 山手 <small>(やまて)</small>	H23	4万m <sup>3</sup>	■		完了			
北山川 <small>(きたやまがわ)</small>	⑧	下北山村 下池原～上池原 <small>(しもいけはら) (かみいけはら)</small>	H23	9万m <sup>3</sup>	■	完了				

23年災害は26年度、25年災害は27年度、26年災害は28年度完了



## 2. 神納川(十津川村内野～杉清)

### 流域対策図



山腹崩壊(小井谷) H27.4撮影

