

新宮川水系の治水対策対応状況【三重県】

H28. 11. 10

浅里地区土砂撤去状況 (砂利採取)



平成 27 年度までの対応

本川堆積土砂の撤去

(推進費) 和気地区 10,000 m³

(砂利採取) 浅里地区 18,000 m³

支川堆積土砂の撤去

約 138,000 m³

平成 28 年度の対応

1. 熊野川本川浅里地区で、39,700 m³の砂利採取 実施中
2. 熊野川支川堆積土砂撤去 相野谷川 1,500 m³ 実施予定



- 河床掘削 (～H27)
- 河床掘削 (H28 予定)
- 河床掘削 (予定)
- 量水標設置 (H26)
- 水位計設置 (H25)
- 災害対策等緊急事業推進費実施箇所

H28 砂利採取箇所