

# 近畿地方整備局の事業進捗等について

別添1

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
淀川河川公園	【大阪府】大阪市、守口市、寝屋川市、枚方市、摂津市、高槻市、島本町 【京都府】八幡市、大山崎町	昭和47年度事業化 昭和47年度工事着手	418 418	地元情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等に大きな変化が見られない。	計画面積1,216haのうち、241.2haを供用済み。	令和3年度に御幸橋野草地区に着工。	今後も、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していきます。