

熊野川流域の治水対策対応状況【三重県】



瀬原地区 土砂撤去箇所

令和3年度までの対応
 本川堆積土砂の撤去
 (推進費) 和気地区 10,000 m³
 (交付金) 和気地区 76,000 m³、瀬原地区 9,900 m³
 (砂利採取) 浅里地区 57,000 m³
 支川堆積土砂の撤去
 約 160,000 m³
 令和4年度の対応
熊野川支川大又川 4,000 m³堆積土砂撤去 (予定)
熊野川支川板屋川 4,000 m³堆積土砂撤去 (予定)

