

直轄河川重要水防箇所箇所別調書(野洲川)

琵琶湖河川事務所
R2.6

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地先名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 L (m)	⑨ 対象とする 流量 Q (m ³ /s)	⑩ 対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位 (m)	⑪ 現堤防高 H(m)	⑫ 計画堤防 余裕高 H(m)	⑬ 担当 出張所	⑭ 備考
1	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	守山市笠原町地先	3.80 ~ 4.90	1,100	4,500	93.56	96.51	1.50	野洲川	
2	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	守山市川田町地先	5.50 ~ 5.90	400	4,500	95.96	97.62	1.50	野洲川	
3	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	野洲市野洲地先	6.80 ~ 8.00	1,200	4,500	102.01	104.29	1.50	野洲川	
4	野洲川	左岸	旧川跡 (※2箇所含む)	要注意	守山市立入町地先	8.60 ~ 9.70	1,100	4,500	9.6k付近 破堤跡	108.27	1.50	野洲川	
5	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市出庭地先	10.60 + 180付近	—	4,500	107.86	111.66	1.50	野洲川	
6	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	栗東市出庭地先	10.80 + 0.00	—	4,500	108.85	111.60	1.50	野洲川	
7	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市出庭地先	11.00 付近	—	4,500	108.99	111.76	1.50	野洲川	
8	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市出庭地先	11.00 + 150付近	—	4,500	108.99	111.76	1.50	野洲川	
9	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市林地先	11.60 + 40付近	—	4,500	111.11	113.48	1.50	野洲川	
10	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市林地先	11.80 付近	—	4,500	111.67	114.62	1.50	野洲川	
11	野洲川	左岸	旧川跡	要注意	栗東市林地先	12.20 + 0.00	—	4,500	112.66	115.36	1.50	野洲川	
12	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	栗東市伊勢落地先	12.80 付近	—	4,500	115.14	117.11	1.50	野洲川	
13	野洲川	左岸	越水(溢水)	B	湖南市石部北地先	13.10 ~ 13.50	400	4,500	117.08~ 117.58	118.44~ 118.77	1.50	野洲川	
14	野洲川	左岸	旧川跡※	要注意	湖南市石部北地先	13.40 + 100付近	—	4,500	117.35	118.80	1.50	野洲川	
15	野洲川	右岸	旧川跡	要注意	守山市新庄町~ 野洲市市三宅地先	4.80 ~ 7.80	3,000	4,500	101.82	105.15	1.50	野洲川	
16	野洲川	右岸	堤体漏水	B	野洲市野洲地先	7.50 ~ 8.10	600	4,500	101.71~ 102.24	104.18~ 105.01	1.50	野洲川	t*≥0.01
17	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市野洲地先	8.20 + 100付近	—	4,500	102.39	105.48	1.50	野洲川	
18	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市三上地先	9.60 + 50付近	—	4,500	105.47	108.18	1.50	野洲川	

直轄河川重要水防箇所箇所別調書(野洲川)

琵琶湖河川事務所
R2.6

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地先名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 L (m)	⑨ 対象とする 流量 Q (m ³ /s)	⑩ 対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位 (m)	⑪ 現堤防高 H(m)	⑫ 計画堤防 余裕高 H(m)	⑬ 担当 出張所	⑭ 備考
19	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市三上地先	9.80 + 70付近	—	4,500	106.00	108.79	1.50	野洲川	
20	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	野洲市三上地先	10.20 + 150付近	—	4,500	106.79	109.36	1.50	野洲川	
21	野洲川	右岸	越水(溢水)	B	野洲市南櫻地先	12.90 ~ 13.50	600	4,500	116.12~ 117.58	117.52~ 118.57	1.50	野洲川	
22	野洲川	右岸	旧川跡※	要注意	湖南市菩提寺地先	13.40 + 70付近	—	4,500	117.35	118.58	1.50	野洲川	
23	野洲川	右岸	工作物	B	守山市幸津川町地先	2.30 + 90	—	4,500	90.42	91.91	1.50	野洲川	稻荷大橋
24	野洲川	右岸	工作物	B	守山市服部町地先	3.20 + 37.00	—	4,500	91.86	93.18	1.50	野洲川	服部大橋
25	野洲川	左右岸	工作物	B	守山市新庄町地先	3.70 + 62.00	—	4,500	92.81	93.97	1.50	野洲川	新庄大橋
26	野洲川	左右岸	工作物	B	守山市川田町地先	5.50 + 55.00	—	4,500	95.58	97.00	1.50	野洲川	川田大橋
27	野洲川	左右岸	工作物	B	野洲市野洲地先	8.20 + 153.30	—	4,500	102.69	103.35	1.50	野洲川	野洲川橋

注) 種別「工作物」における現堤防高の数値は、各橋梁の現桁下高を示す。
※伏樋跡