

一般国道 1 号道路台帳

図面番号		図対象番号											
道路の種類		一般国道		路線名		1号(洛南・京都南道路)		道路管理者		国土交通大臣			
路線の指定(認定)年月日		昭和27年12月4日		指定(認定)の該当条項		道路法第5条							
起 点		京都市伏見区横大路下三栖里ノ内18番1				主要な経過地		京都市、宇治市、京都府久世郡久御山町、八幡市、京田辺市					
終 点		八幡市内里大谷4番1											
路線の延長		12,035メートル				供用開始の区間及び年月日							
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長		12,035メートル		平成22年3月13日							
		重複延長		0メートル									
		供用されていない区間の延長										0メートル	
	実延長の内訳	道 路	トンネル		橋		渡 船 施 設						
			メートル		個 数	延 長	種 類	個 数	延 長	渡 船 場	渡 船		
			12,035		0	0	永久橋	13	2127メートル	個 数	延 長	船 数	運行距離
							木橋				m		m
						混合橋			0	0	0	0	
						計	13	2127メートル					
				19.5メートル以上		13.0メートル以上19.5メートル未満		5.5メートル以上13.0メートル未満		5.5メートル未満			
		舗装道		2,138メートル		9,897メートル		0.0メートル		0.0メートル			
		砂利道		0.0メートル		0メートル		0.0メートル		0.0メートル			
計		2,138メートル		9,897メートル		0.0メートル		0.0メートル					
自動車交通不能区間の延長		0メートル		鉄道又は新設軌道との交差		交差の方式		個 数					
道路の敷地の面積	国 有 地		地方公共団体会地		民有地		計		立体交差				
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	703,552		m <sup>2</sup>		跨 道		1 箇所			
								跨 線		1 箇所			
								平 面 交 差		箇所			
最小車道幅員		筒		所		最小曲線半径		筒		所			
3.5						R=500		3		5.00%			
										2			
有料道路	区		間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間		
	-		-		-		-		-		-		
延長の内訳	道 路		ト ン ネル		橋		渡 船 施 設						
	-		-		-		-						
	19.0メートル以上		-		13.0メートル以上19.5メートル未満		-		4.0メートル以上13.0メートル未満		-		

道路と効用を兼ねる主要な工作物の概要

軌道その他主要なる占用物件の概要

調整(改訂)の年月日

# 実 延 長 調 書

第二表

一般国道1号B.P下り

区 間	幅 員								延 長					通 加 延 長 (m)	路面 の 種 類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	副道 (m)	植栽帯 (m)	その他 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船 渡 施 設 (m)	計 (m)				
0.0K +0 ~ 0.0K +87	11.20	3.50		0.50		1.50		87.3				87.3	87.3	As		
0.0K +87 ~ 0.1K +59	7.00	3.50		0.50	3.00	1.50		60.6				60.6	147.9	As		
0.1K +59 ~ 0.2K +67	7.00	3.50		0.50	3.00	3.50		106.8				106.8	254.7	As		
0.2K +67 ~ 0.2K +76	7.00	3.50		0.50				9.2				9.2	263.9	As		
0.2K +76 ~ 0.3K +10	7.00	3.50		2.25						34.1		34.1	298.0	As	巨椋大橋(下り)	
0.3K +10 ~ 0.6K +72	7.00	3.50		2.25	3.00		11.00			361.2		361.2	659.2	As	巨椋大橋(下り)	
0.6K +72 ~ 1.3K +86	7.00	3.50		2.25			11.00			714.6		714.6	1,373.8	As	巨椋大橋(下り)	
1.3K +86 ~ 1.3K +88	7.00	3.50		2.25				2.5				2.5	1,376.3	As		
1.3K +88 ~ 1.5K +21	7.00	3.50		2.25	3.00	2.90	6.00	133.7				133.7	1,510.0	As		
1.5K +21 ~ 1.5K +98	10.00	3.50		3.50	3.00	3.00	3.80	76.7				76.7	1,586.7	As		
1.5K +98 ~ 1.6K +23	9.00	3.50		3.00	3.00					25.0		25.0	1,611.7	As	承水3号橋(下り)	
1.6K +23 ~ 1.6K +64	9.00	3.50		3.00	3.00	2.20	3.50	42.2				42.2	1,653.9	As		
1.6K +64 ~ 1.6K +92	7.00	3.50		3.50	5.00	2.40	7.50	27.8				27.8	1,681.7	As		
1.6K +92 ~ 1.7K +47	10.00	3.50		3.00	5.00	2.00	4.00	54.0				54.0	1,735.7	As		
1.7K +47 ~ 1.7K +50	10.00	3.50		1.75	3.00	3.50	4.00	18.8				18.8	1,754.5	As		
1.7K +50 ~ 1.7K +69	8.75	3.50		0.75	6.00	2.00	4.00	18.3				18.3	1,772.8	As		
1.7K +69 ~ 1.8K +50	7.00	3.50		2.50	6.00	3.30	2.50	66.6				66.6	1,839.4	As		
1.8K +50 ~ 1.8K +94	11.70	3.50		2.50	3.00	5.20	6.20	44.7				44.7	1,884.1	As		
1.8K +94 ~ 1.9K +26	12.50	3.50		2.50	3.00	5.30	7.40	31.0				31.0	1,915.1	As		
1.9K +26 ~ 1.9K +35	14.00	4.40		2.25	3.00	4.30		9.0				9.0	1,924.1	As		
1.9K +35 ~ 1.9K +41	15.00	3.50		2.25	3.00	4.70	8.30	6.8				6.8	1,930.9	As		
1.9K +41 ~ 2.0K +86	7.00	1.25		3.25	3.00	3.50	9.00	144.0				144.0	2,074.9	As		
2.0K +86 ~ 2.2K +27	7.00	3.50		3.75	6.00	3.50	8.50	140.0				140.0	2,214.9	As		
2.2K +27 ~ 2.2K +45	7.00	3.50		2.25	8.70					17.7		17.7	2,232.6	As	洛南東一口橋(下り)	
2.2K +45 ~ 2.2K +80	7.00	3.50		2.75	6.00	6.75	6.50	35.6				35.6	2,268.2	As		
2.2K +80 ~ 2.3K +79	10.00	4.00		2.00	6.00	5.70	4.30	97.0				97.0	2,365.2	As		
2.3K +79 ~ 2.4K +27	7.00	3.50		2.50	6.00	2.40	6.40	50.2				50.2	2,415.4	As		
2.4K +27 ~ 2.5K +1	7.00	3.50		2.75	3.00	2.00	7.00	74.1				74.1	2,489.5	As		
2.5K +1 ~ 2.5K +8	7.00	3.50		2.75	9.15	4.50		7.1				7.1	2,496.6	As		
2.5K +8 ~ 2.6K +20	7.00	3.50		2.75	7.00	2.30	6.30	111.7				111.7	2,608.3	As		
2.6K +20 ~ 2.6K +34	10.00	5.40		3.65	3.50	2.10	5.00	13.5				13.5	2,621.8	As		
2.6K +34 ~ 2.6K +62	10.00	3.50		2.00	5.80					30.5		30.5	2,652.3	As	主排8号橋(下り)	
2.6K +62 ~ 2.7K +49	10.00	3.80		2.00	3.00	6.00	12.20	88.2				88.2	2,740.5	As		
2.7K +49 ~ 2.7K +65	7.00	3.80		3.00	3.00	5.45	7.45	16.1				16.1	2,756.6	As		
2.7K +65 ~ 2.8K +42	7.00	4.00		2.75	3.00	5.45	8.05	76.9				76.9	2,833.5	As		
2.8K +42 ~ 3.1K +5	7.00	3.00		1.75	4.00		2.40			262.6		262.6	3,096.1	As	洛南古川高架橋(下り)	
3.1K +5 ~ 3.1K +70	12.50	3.50		2.25	4.30		11.80			64.4		64.4	3,160.5	As	洛南古川高架橋(下り)	
3.1K +70 ~ 3.2K +20	14.00	3.50		3.25			3.50			46.8		46.8	3,207.3	As	洛南古川高架橋(下り)	
3.2K +20 ~ 3.2K +72	14.00	3.50		3.25			60.50	51.8				51.8	3,259.1	As	大内交差点	
3.2K +72 ~ 3.4K +60	7.00	3.50		2.25			52.00	143.2				143.2	3,402.3	As		
3.4K +60 ~ 3.4K +87	8.00	4.00		1.00	5.00		12.50	27.3				27.3	3,429.6	As		
3.4K +87 ~ 3.4K +125	8.00			0.50	7.70		16.57	10.9				10.9	3,440.5	As		
3.4K +125 ~ 3.5K +70	10.00	9.00		2.25			4.80	75.3				75.3	3,515.8	As		
3.5K +70 ~ 3.5K +96	12.50	9.00		1.75	3.00		4.80	25.9				25.9	3,541.7	As		
3.5K +96 ~ 3.7K +98	7.00	3.50		2.25	3.00	1.00	15.20	200.6				200.6	3,742.3	As		
3.7K +98 ~ 4.1K +36	7.00	3.50	3.70	1.95	3.00	10.95	6.00	340.0				340.0	4,082.3	As		
4.1K +36 ~ 4.1K +57	7.00	4.50	2.20	2.00	3.00	10.40		20.7				20.7	4,103.0	As		
4.1K +57 ~ 4.1K +90	13.50	4.50	1.40	1.00		13.60		32.4				32.4	4,135.4	As		

# 実 延 長 調 書

第二表

一般国道1号B.P下り

区 間	幅 員								延 長				通 加 延 長 (m)	路面 の 種 類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路肩 (m)	副道 (m)	植栽帯 (m)	その他 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船 渡 施 設 (m)	計 (m)			
4.1K +90 ~ 4.2K +78	13.50	9.80	0.70	1.00		8.70	1.20	82.4				82.4	4,217.8	As	
4.2K +78 ~ 4.3K +17	10.50	17.80	0.70	1.00	3.00			39.5				39.5	4,257.3	As	
4.3K +17 ~ 4.4K +82	7.00	4.00	2.20	1.50	3.00	2.50	8.40	165.0				165.0	4,422.3	As	
4.4K +82 ~ 4.5K + 81	7.00	4.00	2.20	1.50	3.00	8.00	3.60	103.3				103.3	4,525.6	As	
4.5K +81 ~ 4.6K + 30	9.10	4.00	1.60	1.00	3.00	9.00	2.40	49.1				49.1	4,574.7	As	
4.6K +30 ~ 4.7K + 1	10.00	4.00	0.75	1.50	4.00	4.20	3.60	73.0				73.0	4,647.7	As	
4.7K +1 ~ 4.7K + 56	7.00	4.00	1.70	1.50	3.00	7.00	3.60	55.0				55.0	4,702.7	As	
4.7K +56 ~ 4.8K + 17	7.00	4.00	2.20	1.50	3.00	7.00	3.60	59.6				59.6	4,762.3	As	
4.8K + 17 ~ 4.9K + 43	7.00	3.75	2.25	1.75	4.50	8.50	3.50	125.2				125.2	4,887.5	As	
4.9K + 43 ~ 4.9K + 100	13.00	3.75	2.25	1.75	4.50	8.50	2.15	50.2				50.2	4,937.7	As	
4.9K + 100 ~ 5.0K + 49	10.00	6.25	1.50	1.75	8.60	7.30	5.50	56.6				56.6	4,994.3	As	
5.0K + 49 ~ 5.1K + 7	7.00	6.25	1.50	1.75	8.60	7.30	5.50	57.3				57.3	5,051.6	As	
5.1K + 7 ~ 5.1K + 18	8.35	3.35	2.00	2.40	3.35	4.50	2.80	10.9				10.9	5,062.5	As	
5.1K + 18 ~ 5.1K + 58	7.00	3.50	2.15	1.50	3.35	4.35	3.70	39.9				39.9	5,102.4	As	
5.1K + 58 ~ 5.2K + 28	7.00	3.50	1.75	2.00	3.00	7.50		71.2				71.2	5,173.6	As	
5.2K + 28 ~ 5.2K + 65	10.00	11.35		2.00	8.50	7.00		37.1				37.1	5,210.7	As	
5.2K + 65 ~ 5.3K + 23	7.00	4.25		2.00	3.00	10.00	2.00	58.5				58.5	5,269.2	As	
5.3K + 23 ~ 5.3K + 26	8.50	4.25		2.00	3.00	10.00	2.00	3.0				3.0	5,272.2	As	
5.3K + 26 ~ 5.5K + 13	7.00	8.20		2.75	3.80	8.00	5.30	189.5				189.5	5,461.7	As	
5.5K + 13 ~ 5.6K + 53	7.00	4.00		1.75	3.20	1.20	9.80	133.2				133.2	5,594.9	As	
5.6K + 53 ~ 5.6K + 95	13.50	11.30		1.25				42.4				42.4	5,637.3	As	
5.6K + 95 ~ 5.7K + 28	13.50	13.40		1.25				32.9				32.9	5,670.2	As	
5.7K + 28 ~ 5.7K + 67	10.00			1.25				38.5				38.5	5,708.7	As	
5.7K + 67 ~ 5.8K + 32	11.70	3.50		1.25	3.50	4.60	5.60	65.4				65.4	5,774.1	As	
5.8K + 32 ~ 5.8K + 77	7.00	3.25		2.25	4.00	5.40	17.00	45.3				45.3	5,819.4	As	
5.8K + 77 ~ 5.9K + 32	7.00	2.30		2.80	4.00	3.00	26.30	56.0				56.0	5,875.4	As	
5.9K + 32 ~ 5.9K + 94	13.50	3.25		2.75	5.00		30.20	61.9				61.9	5,937.3	As	
5.9K + 94 ~ 6.0K + 4	8.00	3.25		2.75	5.00		30.20	10.3				10.3	5,947.6	As	
6.0K + 4 ~ 6.0K + 86	7.00	3.35		1.80	5.35		44.50	82.3				82.3	6,029.9	As	
6.0K + 86 ~ 6.1K + 18	7.00	3.50		1.50			0.50	32.0				32.0	6,061.9	As	
6.1K + 18 ~ 6.5K + 53	7.00	3.50		1.50			0.50			439.3		439.3	6,501.2	As	新木津川橋(下り)
6.5K + 53 ~ 6.6K + 25	7.00	3.50		1.50			7.00	71.2				71.2	6,572.4	As	
6.6K +25 ~ 6.7K +56	7.00	3.50		1.75						131.3		131.3	6,703.7	As	上津屋高架橋(下り)
6.7K +56 ~ 6.8K +24	4.50	3.00		1.00				68.7				68.7	6,772.4	As	
6.8K +24 ~ 6.9K +46	7.00	4.50		0.75		2.70		126.6				126.6	6,899.0	As	
6.9K +46 ~ 7.1K +47	7.00	3.50		1.25		3.50		200.5				200.5	7,099.5	As	
7.1K +47 ~ 7.2K +35	7.00	7.10		1.25			0.50	88.1				88.1	7,187.6	As	
7.2K +35 ~ 7.5K +7	7.00	3.50		1.25			0.50	269.5				269.5	7,457.1	As	
7.5K +7.0 ~ 7.7K +14	7.00	3.00		1.25		2.50	0.50	204.3				204.3	7,661.4	As	
7.7K +14 ~ 8.2K +67	7.00			1.25			0.50	551.3				551.3	8,212.7	As	
8.2K +67 ~ 8.6K +82	7.00	3.50		1.25		1.60	6.30	422.4				422.4	8,635.1	As	
8.6K +82 ~ 8.7K +65	7.00	3.50		1.25		1.60	6.30			82.5		82.5	8,717.6	As	川田川橋(下り)
8.7K +65.0 ~ 8.9K +23	7.00	3.50		1.25		1.60	6.30	159.5				159.5	8,877.1	As	
8.9K +23 ~ 8.9K +53	7.00	3.50		1.25		1.60	6.30			29.8		29.8	8,906.9	As	松井第一高架橋(下り)
8.9K +53 ~ 9.0K +69	7.00	3.50		1.25		1.50	6.30			116.2		116.2	9,023.1	As	松井第一高架橋(下り)
9.0K +69 ~ 9.2K +32	7.00	3.50		1.25		1.50	6.30	162.4				162.4	9,185.5	As	
9.2K +32 ~ 9.2K +73	7.00	3.50		1.25		1.50	6.30			43.5		43.5	9,229.0	As	松井第二高架橋(下り)
9.2K +73 ~ 9.3K +66	7.00	3.50		1.25		1.50	6.30	91.1				91.1	9,320.1	As	
9.3K +66 ~ 9.3K +92	7.00	3.50		1.25			6.30			26.2		26.2	9,346.3	As	大谷川1号橋(下り)
9.3K +92 ~ 9.6K +8	7.00	3.50		1.25			6.30	215.0				215.0	9,561.3	As	
9.6K +8 ~ 10.0K +76	7.00	3.50		1.00		3.50		441.4				441.4	10,002.7	As	
10.0K +76 ~ 10.3K +87	7.00	3.50		1.00				301.4				301.4	10,304.1	As	
10.3K +87 ~ 10.4K +16	7.00	3.50		1.00						29.2		29.2	10,333.3	As	大谷川2号橋(下り)
10.4K +16 ~ 10.5K +26	3.50	3.50		4.25		2.00	1.45	111.1				111.1	10,444.4	As	
10.5K +26 ~ 10.5K +94	3.50	3.50		4.25		2.45	1.45	67.4				67.4	10,511.8	As	松井BOX

# 実 延 長 調 書

第二表

一般国道1号B.P下り

区 間	幅 員							延 長					通 加 延 長 (m)	路面 の 種 類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	副道 (m)	植栽帯 (m)	その他 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船 渡 施 設 (m)	計 (m)			
10.5K +94 ~ 10.7K +29	3.50	3.50		4.25		3.50	11.50	135.3				135.3	10,647.1	As	
10.7K +29 ~ 10.8K +29	3.50	3.50		4.25		3.50	16.30	100.7				100.7	10,747.8	As	
10.8K +29 ~ 10.8K +58	7.00	3.50		4.25		3.40	10.75	29.2				29.2	10,777.0	As	
10.8K +58 ~ 10.9K +26	10.50	3.50		2.50		3.40	8.85	68.1				68.1	10,845.1	As	
10.9K +26 ~ 11.0K +34	10.50	3.50		5.50			20.25	107.7				107.7	10,952.8	As	京田辺BOX(下り)
11.0K +34 ~ 11.1K +12	7.00			2.50			12.83	78.5				78.5	11,031.3	As	
11.1K +12 ~ 11.4K +0	7.00			2.50			3.38	288.5				288.5	11,319.8	As	
11.4K +0.0 ~ 11.4K +42	7.00	5.35		5.50		3.00	0.90	41.1				41.1	11,360.9	As	
11.4K +42 ~ 11.5K +27	7.00	3.50		4.30		5.85	0.90	84.8				84.8	11,445.7	As	
11.5K +27 ~ 11.5K +37	7.00	3.50		3.95		5.70	0.90	10.6				10.6	11,456.3	As	
11.5K +37 ~ 11.6K +2	3.50	3.50		7.25		5.95	0.90	64.4				64.4	11,520.7	As	
11.6K +2 ~ 11.6K +23	3.50	3.50		3.00			2.05	21.6				21.6	11,542.3	As	JR学研都市線交差
11.6K +23.0 ~ 11.6K +40	3.50	3.50		4.25		2.85	6.75	16.9				16.9	11,559.2	As	
11.6K +40 ~ 11.7K +91	3.50	3.50		4.25			0.85	151.4				151.4	11,710.6	As	
11.7K +91 ~ 11.8K +19	3.50	3.50		4.25				28.8				28.8	11,739.4	As	
11.8K +19 ~ 12.0K +23	7.00	3.50		5.75		3.50	2.25	206.7				206.7	11,946.1	As	
12.0K +23 ~ 12.0K +33	7.00	3.50		5.75		5.20	3.50	9.1				9.1	11,955.2	As	
12.0K +33 ~ 12.0K +47	7.00	3.50		2.95		6.80	4.30	15.0				15.0	11,970.2	As	
12.0K +47 ~ 12.0K +68	3.50	3.50		6.00		9.20	4.30	21.0				21.0	11,991.2	As	
12.0K +68 ~ 12.1K +8	3.50	3.50		4.25		10.35	5.40	40.6				40.6	12,031.8	As	
12.1K +8 ~ 12.1K +11	3.50	3.50		4.25		10.15	19.95	2.7				2.7	12,034.5	As	

# 実 延 長 調 書

第二表

一般国道1号B.P上り

区 間	幅 員								延 長					通 加 延 長 (m)	路面 の 種 類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	副道 (m)	植栽帯 (m)	その他 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船 渡 施 設 (m)	計 (m)				
0.0K +0 ~ 0.0K +87	11.20	3.50		0.50		1.50		87.3				87.3	87.3	As		
0.0K +87 ~ 0.1K +59	7.00	3.50		0.50	3.00	1.50		60.6				60.6	147.9	As		
0.1K +59 ~ 0.2K +67	7.00	3.50		0.50	3.00	3.50		106.8				106.8	254.7	As		
0.2K +67 ~ 0.2K +76	7.00	3.50		0.50				9.2				9.2	263.9	As		
0.2K +76 ~ 0.3K +6	7.00	3.50		2.25				30.1				30.1	294.0	As		
0.3K +6 ~ 0.6K +72	7.00	3.50		2.25	3.00		11.00			365.2		365.2	659.2	As	巨椋大橋(上)	
0.6K +72 ~ 1.3K +87	7.00	3.50		2.25			11.00			715.4		715.4	1,374.6	As	巨椋大橋(上)	
1.3K +87 ~ 1.3K +88	7.00	3.50		2.25				1.7				1.7	1,376.3	As		
1.3K +88 ~ 1.5K +21	7.00	3.50		2.25	3.00	2.90	6.00	133.7				133.7	1,510.0	As		
1.5K +21 ~ 1.5K +98	10.00	3.50		3.50	3.00	3.00	3.80	76.7				76.7	1,586.7	As		
1.5K +98 ~ 1.6K +23	9.00	3.50		3.00	3.00					25.0		25.0	1,611.7	As	承水3号橋(上り)	
1.6K +23 ~ 1.6K +64	9.00	3.50		3.00	3.00	2.20	3.50	42.2				42.2	1,653.9	As		
1.6K +64 ~ 1.6K +92	7.00	3.50		3.50	5.00	2.40	7.50	27.8				27.8	1,681.7	As		
1.6K +92 ~ 1.7K +47	10.00	3.50		3.00	5.00	2.00	4.00	54.0				54.0	1,735.7	As		
1.7K +47 ~ 1.7K +50	10.00	3.50		1.75	3.00	3.50	4.00	18.8				18.8	1,754.5	As		
1.7K +50 ~ 1.7K +69	8.75	3.50		0.75	6.00	2.00	4.00	18.3				18.3	1,772.8	As		
1.7K +69 ~ 1.8K +50	7.00	3.50		2.50	6.00	3.30	2.50	66.6				66.6	1,839.4	As		
1.8K +50 ~ 1.8K +94	11.70	3.50		2.50	3.00	5.20	6.20	44.7				44.7	1,884.1	As		
1.8K +94 ~ 1.9K +26	12.50	3.50		2.50	3.00	5.30	7.40	31.0				31.0	1,915.1	As		
1.9K +26 ~ 1.9K +35	14.00	4.40		2.25	3.00	4.30		9.0				9.0	1,924.1	As		
1.9K +35 ~ 1.9K +41	15.00	3.50		2.25	3.00	4.70	8.30	6.8				6.8	1,930.9	As		
1.9K +41 ~ 2.0K +86	7.00	1.25		3.25	3.00	3.50	9.00	144.0				144.0	2,074.9	As		
2.0K +86 ~ 2.2K +27	7.00	3.50		3.75	6.00	3.50	8.50	139.9				139.9	2,214.8	As		
2.2K +27 ~ 2.2K +45	7.00	3.50		2.25	8.70					17.7		17.7	2,232.5	As	洛南東一口橋(上り)	
2.2K +45 ~ 2.2K +80	7.00	3.50		2.75	6.00	6.75	6.50	35.6				35.6	2,268.1	As		
2.2K +80 ~ 2.3K +79	10.00	4.00		2.00	6.00	5.70	4.30	97.0				97.0	2,365.1	As		
2.3K +79 ~ 2.4K +27	7.00	3.50		2.50	6.00	2.40	6.40	50.2				50.2	2,415.3	As		
2.4K +27 ~ 2.5K +1	7.00	3.50		2.75	3.00	2.00	7.00	74.1				74.1	2,489.4	As		
2.5K +1 ~ 2.5K +8	7.00	3.50		2.75	9.15	4.50		7.2				7.2	2,496.6	As		
2.5K +8 ~ 2.6K +20	7.00	3.50		2.75	7.00	2.30	6.30	111.7				111.7	2,608.3	As		
2.6K +20 ~ 2.6K +65	10.00	5.40		3.65	3.50	2.10	5.00	44.5				44.5	2,652.8	As		
2.6K +65 ~ 2.6K +96	10.00	3.50		2.00	5.80					30.5		30.5	2,683.3	As	主排8号橋(上り)	
2.6K +96 ~ 2.7K +49	10.00	3.80		2.00	3.00	6.00	12.20	57.2				57.2	2,740.5	As		
2.7K +49 ~ 2.7K +65	7.00	3.80		3.00	3.00	5.45	7.45	16.0				16.0	2,756.5	As		
2.7K +65 ~ 2.8K +17	7.00	4.00		2.75	3.00	5.45	8.05	52.0				52.0	2,808.5	As		
2.8K +17 ~ 3.1K +5	7.00	3.00		1.75	4.00		2.40			287.6		287.6	3,096.1	As	洛南古川高架橋(上り)	
3.1K +5 ~ 3.1K +70	12.50	3.50		2.25	4.30		11.80			64.4		64.4	3,160.5	As	洛南古川高架橋(上り)	
3.1K +70 ~ 3.2K +14	14.00	3.50		3.25			3.50			41.1		41.1	3,201.6	As	洛南古川高架橋(上り)	
3.2K +14 ~ 3.2K +72	14.00	3.50		3.25			60.50	57.5				57.5	3,259.1	As	大内交差点	
3.2K +72 ~ 3.4K +60	7.00	3.50		2.25			52.00	143.2				143.2	3,402.3	As		
3.4K +60 ~ 3.4K +87	8.00	4.00		1.00	5.00		12.50	27.3				27.3	3,429.6	As		
3.4K +87 ~ 3.4K +125	8.00			0.50	7.70		16.57	10.9				10.9	3,440.5	As		
3.4K +125 ~ 3.5K +70	10.00	9.00		2.25			4.80	75.3				75.3	3,515.8	As		
3.5K +70 ~ 3.5K +96	12.50	9.00		1.75	3.00		4.80	25.9				25.9	3,541.7	As		
3.5K +96 ~ 3.7K +98	7.00	3.50		2.25	3.00	1.00	15.20	200.6				200.6	3,742.3	As		
3.7K +98 ~ 4.1K +36	7.00	3.50	3.70	1.95	3.00	10.95	6.00	340.0				340.0	4,082.3	As		
4.1K +36 ~ 4.1K +57	7.00	4.50	2.20	2.00	3.00	10.40		20.7				20.7	4,103.0	As		
4.1K +57 ~ 4.1K +90	13.50	4.50	1.40	1.00		13.60		32.4				32.4	4,135.4	As		

# 実 延 長 調 書

第二表

一般国道1号B.P上り

区 間	幅 員								延 長				通 加 延 長 (m)	路面 の 種 類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路肩 (m)	副道 (m)	植栽帯 (m)	その他 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船 渡 施 設 (m)	計 (m)			
4.1K +90 ~ 4.2K +78	13.50	9.80	0.70	1.00		8.70	1.20	82.4				82.4	4,217.8	As	
4.2K +78 ~ 4.3K +17	10.50	17.80	0.70	1.00	3.00			39.5				39.5	4,257.3	As	
4.3K +17 ~ 4.4K +82	7.00	4.00	2.20	1.50	3.00	2.50	8.40	165.0				165.0	4,422.3	As	
4.4K +82 ~ 4.5K + 81	7.00	4.00	2.20	1.50	3.00	8.00	3.60	103.3				103.3	4,525.6	As	
4.5K +81 ~ 4.6K + 30	9.10	4.00	1.60	1.00	3.00	9.00	2.40	49.1				49.1	4,574.7	As	
4.6K +30 ~ 4.7K + 1	10.00	4.00	0.75	1.50	4.00	4.20	3.60	73.0				73.0	4,647.7	As	
4.7K +1 ~ 4.7K + 56	7.00	4.00	1.70	1.50	3.00	7.00	3.60	55.0				55.0	4,702.7	As	
4.7K +56 ~ 4.8K + 17	7.00	4.00	2.20	1.50	3.00	7.00	3.60	59.6				59.6	4,762.3	As	
4.8K + 17 ~ 4.9K + 43	7.00	3.75	2.25	1.75	4.50	8.50	3.50	125.2				125.2	4,887.5	As	
4.9K + 43 ~ 4.9K + 100	13.00	3.75	2.25	1.75	4.50	8.50	2.15	50.1				50.1	4,937.6	As	
4.9K + 100 ~ 5.0K + 49	10.00	6.25	1.50	1.75	8.60	7.30	5.50	56.6				56.6	4,994.2	As	
5.0K + 49 ~ 5.1K + 7	7.00	6.25	1.50	1.75	8.60	7.30	5.50	57.3				57.3	5,051.5	As	
5.1K + 7 ~ 5.1K + 18	8.35	3.35	2.00	2.40	3.35	4.50	2.80	10.9				10.9	5,062.4	As	
5.1K + 18 ~ 5.1K + 58	7.00	3.50	2.15	1.50	3.35	4.35	3.70	39.9				39.9	5,102.3	As	
5.1K + 58 ~ 5.2K + 28	7.00	3.50	1.75	2.00	3.00	7.50		71.3				71.3	5,173.6	As	
5.2K + 28 ~ 5.2K + 65	10.00	11.35		2.00	8.50	7.00		37.1				37.1	5,210.7	As	
5.2K + 65 ~ 5.3K + 23	7.00	4.25		2.00	3.00	10.00	2.00	58.5				58.5	5,269.2	As	
5.2K + 23 ~ 5.3K + 26	8.50	4.25		2.00	3.00	10.00	2.00	3.0				3.0	5,272.2	As	
5.3K + 26 ~ 5.5K + 13	7.00	8.20		2.75	3.80	8.00	5.30	189.5				189.5	5,461.7	As	
5.5K + 13 ~ 5.6K + 53	7.00	4.00		1.75	3.20	1.20	9.80	133.2				133.2	5,594.9	As	
5.6K + 53 ~ 5.6K + 95	13.50	11.30		1.25				42.4				42.4	5,637.3	As	
5.6K + 95 ~ 5.7K + 28	13.50	13.40		1.25				32.9				32.9	5,670.2	As	
5.7K + 28 ~ 5.7K + 67	10.00			1.25				38.5				38.5	5,708.7	As	
5.7K + 67 ~ 5.8K + 32	11.70	3.50		1.25	3.50	4.60	5.60	65.4				65.4	5,774.1	As	
5.8K + 32 ~ 5.8K + 77	7.00	3.25		2.25	4.00	5.40	17.00	45.3				45.3	5,819.4	As	
5.8K + 77.0 ~ 5.9K + 32	7.00	2.30		2.80	4.00	3.00	26.30	56.1				56.1	5,875.5	As	
5.9K + 32 ~ 5.9K + 94	13.50	3.25		2.75	5.00		30.20	61.9				61.9	5,937.4	As	
5.9K + 94 ~ 6.0K + 4	13.50	3.25		2.75	5.00		30.20	10.3				10.3	5,947.7	As	
6.0K + 4 ~ 6.0K + 25	7.00	3.35		1.80	5.35		44.50	21.3				21.3	5,969.0	As	
6.0K + 25 ~ 6.1K + 44	7.00	3.50		1.50			15.00	119.5				119.5	6,088.5	As	
6.1K + 44 ~ 6.5K + 73	7.00	3.50		1.50			0.50			432.7		432.7	6,521.2	As	新木津川橋(上り)
6.5K + 73 ~ 6.6K + 25	7.00	3.50		1.50			7.00	51.2				51.2	6,572.4	As	
6.6K + 25 ~ 6.6K + 44	7.00	3.50		1.50			3.00	18.1				18.1	6,590.5	As	
6.6K + 44.0 ~ 6.7K + 53	7.00	3.50		1.75						110.6		110.6	6,701.1	As	上津屋高架橋(上り)
6.7K +53 ~ 6.8K +57	7.00	3.50		1.25				107.5				107.5	6,808.6	As	
6.8K +57 ~ 7.0K +19	7.00	3.50		1.75		3.50		162.1				162.1	6,970.7	As	
7.0K +19 ~ 7.2K +44	7.00	3.50		1.75		3.50	6.00	224.0				224.0	7,194.7	As	
7.2K +44 ~ 7.3K +20	7.00	7.00		1.25			6.00	77.2				77.2	7,271.9	As	
7.3K +20 ~ 7.4K +36	7.00	3.50		1.25		2.50	0.50	120.1				120.1	7,392.0	As	
7.4K +36 ~ 7.5K +7	7.00	5.00		1.25		2.80	6.00	72.2				72.2	7,464.2	As	
7.5K +7 ~ 7.7K +57	7.00	5.00		1.25		1.00	6.00	253.4				253.4	7,717.6	As	
7.7K +57 ~ 7.9K +82	7.00	5.00		1.25			6.00	224.5				224.5	7,942.1	As	
7.9K +82 ~ 8.2K +66	7.00	4.80		1.25		2.00	6.00	283.6				283.6	8,225.7	As	
8.2K +66 ~ 8.3K +59	7.00	5.00		1.25		7.30	6.50	93.0				93.0	8,318.7	As	
8.3K +59 ~ 8.6K +13	7.00	4.00		1.25		3.00	6.10	250.3				250.3	8,569.0	As	
8.6K +13 ~ 8.6K +82	7.00	3.25		1.25		1.25	6.80	65.1				65.1	8,634.1	As	
8.6K +82 ~ 8.7K +65	7.00	3.25		1.25		1.25	6.80			80.5		80.5	8,714.6	As	川田川橋(上り)
8.7K +65 ~ 8.9K +32	7.00	3.25		1.25		1.25	6.80	170.8				170.8	8,885.4	As	
8.9K +32 ~ 8.9K +53	7.00	3.25		1.25		1.25	6.80			21.6		21.6	8,907.0	As	松井第一高架橋(上り)
8.9K +53 ~ 9.0K +78	7.00	3.50		1.25		1.50	6.20			124.4		124.4	9,031.4	As	松井第一高架橋(上り)
9.0K +78 ~ 9.2K +32	7.00	3.50		1.25		1.50	6.20	154.6				154.6	9,186.0	As	
9.2K +32 ~ 9.2K +73	7.00	3.50		1.25		1.50	6.20			40.5		40.5	9,226.5	As	松井第二高架橋(上り)
9.2K +73 ~ 9.3K +54	7.00	3.50		1.25		1.50	6.20	80.6				80.6	9,307.1	As	
9.3K +54 ~ 9.3K +55	7.00	3.50		1.25		3.20	6.00	0.3				0.3	9,307.4	As	
9.3K +55 ~ 9.3K +80	7.00	3.50		1.25		3.20	6.00			24.5		24.5	9,331.9	As	大谷川1号橋(上り)

# 実 延 長 調 書

第二表

一般国道1号B.P上り

区 間	幅 員								延 長					通 加 延 長 (m)	路面 の 種 類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分 離 帯 (m)	路 肩 (m)	副 道 (m)	植 栽 帯 (m)	そ の 他 (m)	道 路 (m)	ト ン ネル (m)	橋 (m)	船 渡 施 設 (m)	計 (m)				
9.3K +80 ~ 9.6K +57	7.00	3.50		1.25		3.20	6.00	283.3				283.3	9,615.2	As		
9.6K +57 ~ 10.3K +94	7.00	3.50		1.25		3.50		772.2				772.2	10,387.4	As		
10.3K +94 ~ 10.4K +54	7.00	3.50		1.00		3.50		62.5				62.5	10,449.9	As		
10.4K +54 ~ 10.4K +70	7.00	3.50		1.00						16.3		16.3	10,466.2	As	大谷川2号橋(上り)	
10.4K +70 ~ 10.5K +58	6.50	3.50		1.25		3.50		88.8				88.8	10,555.0	As		
10.5K +58 ~ 10.6K +0	3.50	3.50		4.25		3.50		42.2				42.2	10,597.2	As		
10.6K +0 ~ 10.7K +29	3.50	3.50		4.25		9.30	2.00	128.5				128.5	10,725.7	As		
10.7K +29 ~ 10.8K +33	3.50	10.70		4.25		1.50	2.80	104.4				104.4	10,830.1	As		
10.8K +33 ~ 10.8K +48	3.50	3.50		8.10		2.50	1.60	15.2				15.2	10,845.3	As		
10.8K +48 ~ 10.9K +26	7.00	3.50		4.25		2.85	1.40	78.8				78.8	10,924.1	As		
10.9K +26 ~ 11.0K +24	7.00	3.50		5.50		2.90	2.65	97.4				97.4	11,021.5	As	京田辺BOX(上り)	
11.0K +24 ~ 11.1K +13	7.00	3.50		5.50		1.50	6.17	88.9				88.9	11,110.4	As		
11.1K +13 ~ 11.4K +42	7.00	3.50		5.80		4.50	1.00	329.6				329.6	11,440.0			
11.4K +42 ~ 11.5K +15	7.00	3.50		4.90		5.00	1.00	73.1				73.1	11,513.1			
11.5K +15 ~ 11.5K +80	7.00	3.50		1.25		6.50	2.85	65.4				65.4	11,578.5			
11.5K +80 ~ 11.6K +26	3.50	3.50		4.25		6.50	3.25	45.2				45.2	11,623.7			
11.6K +26 ~ 11.6K +47	3.50	3.50		4.25			9.95	21.0				21.0	11,644.7		JR学研都市線交差	
11.6K +47 ~ 11.8K +4	3.50	10.50		4.25		2.75	15.25	156.5				156.5	11,801.2			





橋 調 書

路線名：一般国道1号BP(1/2)

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面積	橋 種 及 型	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 状	備 考
				車 道 m	歩 道 m	路 肩 m						
10~40	巨椋大橋(下)	京都市伏見区横大路下三栖地先	1109.85	7.00	3.50	2.25	15,093.90	Sco	H14	B括荷重		
20~40	巨椋大橋(上)	京都市伏見区横大路下三栖地先	1080.55	7.00	3.50	2.25	14,695.50	Sco	H14	B括荷重		
50	承水3号橋 (下り)	京都市伏見区向島新大河原地先	25.00	7.00	3.25	5.25	387.50	Pb	H15	B括荷重		
50	承水3号橋 (上り)	京都市伏見区向島新大河原地先	25.00	7.00	3.25	5.25	387.50	Pb	H15	B括荷重		
70	洛南東一口橋 (下り)	京都府久世郡久御山町東一口地先	17.70	7.00	3.50	6.80	306.20	Pb	H15	B括荷重		
70	洛南東一口橋 (上り)	京都府久世郡久御山町東一口地先	17.70	7.00	3.50	6.80	306.20	Pb	H15	B括荷重		
80	主俳8号線 (下り)	京都府久世郡久御山町東一口地先	30.50	10.00	3.50	1.75	465.10	Pb	H15	B括荷重		
80	主俳8号線 (上り)	京都府久世郡久御山町東一口地先	30.50	10.00	3.50	1.75	465.10	Pb	H15	B括荷重		
90~100	洛南古川高架橋 (下り)	京都府久世郡久御山町東一口地先	373.80	7.00	3.50	2.25	4,766.00	Sg	H14	B括荷重		
90~100	洛南古川高架橋 (上り)	京都府久世郡久御山町東一口地先	393.05	7.00	3.50	2.25	5,011.40	Sg	H14	B括荷重		
180~200	新木津川橋(下り)	京都府久世郡久御山町下津屋地先	439.25	7.00	3.50	1.75	5,380.80	Sco	H18	B括荷重		
180~200	新木津川橋(上り)	京都府久世郡久御山町下津屋地先	432.71	7.00	3.50	1.75	5,300.60	Sco	H18	B括荷重		
200	上津屋高架橋 (下り)	京都府八幡市上津屋地先	131.26	7.00	3.50	1.75	1,607.90	Pb	H18	B括荷重		
200	上津屋高架橋 (上り)	京都府八幡市上津屋地先	110.62	7.00	3.50	1.75	1,355.00	Pb	H18	B括荷重		
210	放水路管理橋	京都府八幡市上津屋林地先	13.70	-	3.00	-	64.40	Kb	H9	A括荷重		
210	防賀川放水路1号橋	京都府八幡市上津屋林地先	14.81	13.00	7.00	1.00	311.20	Pb	H9	B括荷重		
210	防賀川放水路2号橋	京都府八幡市上津屋林地先	14.70	13.00	7.00	1.00	309.00	Pb	H9	B括荷重		
220	防賀川放水路3号橋	京都府八幡市上奈良長池地先	13.10	5.50	2.00	0.50	117.20	Kb	H10	B括荷重		
220	防賀川放水路4号橋	京都府八幡市上奈良長池地先	13.10	5.50	2.00	0.50	117.20	Kb	H10	B括荷重		
260	川田川橋(下り)	京都府京田辺市松井川田地先	82.54	7.00		1.75	813.00	Pb	H15	B括荷重		
260	川田川橋(上り)	京都府京田辺市松井川田地先	80.46	7.00		1.75	792.50	Pb	H15	B括荷重		



