単　価　合　意　書

令和７年６月２４日に契約した足羽川ダム付替県道９号橋他１橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8年　11月　17日

発注者　　住所　大阪府大阪市中央区大手前３丁目１番４１号　大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官　近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　　住所　大阪府大阪市西区新町２丁目４番２号

氏名　川田建設株式会社　大阪支店　執行役員支店長　狩野　兼義

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 【9号橋】		式	1		261,248,837	
PC橋工		式	1		191,515,998	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工		式	1		77,116,867	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.046m 5分割(A1～P1 径間 G1)	本	1	8,442,466	8,442,466	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.152m 5分割(A1～P1 径間 G2)	本	0	8,424,951	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.152m 5分割(A1～P1 径間 G2)	本	1	8,406,438	8,406,438	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.259m 5分割(A1～P1 径間 G3)	本	1	8,496,857	8,496,857	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=33.655m 5分割(P1～P2 径間 G1)	本	1	8,786,323	8,786,323	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=33.802m 5分割(P1～P2 径間 G2)	本	0	8,778,026	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=33.802m 5分割(P1～P2 径間 G2)	本	1	8,759,588	8,759,588	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=33.950m 5分割(P1～P2 径間 G3)	本	1	8,859,151	8,859,151	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.010m 5分割(P2～A2 径間 G1)	本	1	8,442,466	8,442,466	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.153m 5分割(P2～A2 径間 G2)	本	0	8,434,169	0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.153m 5分割(P2～A2径間 G2)	本	1	8,415,659	8,415,659	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=32.296m 5分割(P2～A2径間 G3)	本	1	8,507,919	8,507,919	
PC板製作工		式	1		5,487,540	
PC板製作	Aﾀｲﾌﾟ 1480×1000×70	枚	176	28,393	4,997,168	
PC板製作	B1ﾀｲﾌﾟ 1480×649.5(平均長)×70	枚	1	35,952	35,952	
PC板製作	B2ﾀｲﾌﾟ 1480×702.5(平均長)×70	枚	1	38,506	38,506	
PC板製作	C1ﾀｲﾌﾟ 1480×649.5(平均長)×70	枚	1	35,952	35,952	
PC板製作	C2ﾀｲﾌﾟ 1480×702.5(平均長)×70	枚	1	38,506	38,506	
PC板製作	D1ﾀｲﾌﾟ 1480×864.5(平均長)×70	枚	1	46,314	46,314	
PC板製作	D2ﾀｲﾌﾟ 1480×938(平均長)×70	枚	1	49,919	49,919	
PC板製作	E1ﾀｲﾌﾟ 1480×864.5(平均長)×70	枚	1	46,314	46,314	
PC板製作	E2ﾀｲﾌﾟ 1480×938(平均長)×70	枚	1	49,919	49,919	
PC板製作	F1ﾀｲﾌﾟ 1480×641(平均長)×70	枚	1	35,482	35,482	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
PC板製作	F2ﾀｲﾌﾟ　1480×712.5(平均長)×70	枚	1	39,013	39,013	
PC板製作	G1ﾀｲﾌﾟ　1480×641(平均長)×70	枚	1	35,482	35,482	
PC板製作	G2ﾀｲﾌﾟ　1480×712.5(平均長)×70	枚	1	39,013	39,013	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		式	1		18,559,962	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立	2200kN(225t)型(12S12.7B)	本	9	2,062,218	18,559,962	
支承工		式	1		37,266,045	
ｺﾞﾑ支承	A1橋台 最大反力1280kN	個	0	4,047,000	0	
ｺﾞﾑ支承	A1橋台 最大反力1310kN	個	3	4,047,851	12,143,553	
ｺﾞﾑ支承	P1橋脚L 最大反力1490kN	個	0	1,322,880	0	
ｺﾞﾑ支承	P1橋脚L 最大反力1560kN	個	3	1,323,158	3,969,474	
ｺﾞﾑ支承	P1橋脚R 最大反力1520kN	個	0	1,322,880	0	
ｺﾞﾑ支承	P1橋脚R 最大反力1560kN	個	3	1,323,158	3,969,474	
ｺﾞﾑ支承	P2橋脚L 最大反力1520kN	個	0	1,359,755	0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾞﾑ支承	P2橋脚L 最大反力1560kN	個	3	1,360,041	4,080,123	
ｺﾞﾑ支承	P2橋脚R 最大反力1490kN	個	0	1,359,755	0	
ｺﾞﾑ支承	P2橋脚R 最大反力1550kN	個	3	1,360,041	4,080,123	
ｺﾞﾑ支承	A2橋台 最大反力1290kN	個	0	3,007,133	0	
ｺﾞﾑ支承	A2橋台 最大反力1320kN	個	3	3,007,766	9,023,298	
架設工(架設桁架設)		式	1		21,065,598	
桁架設	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁	式	1		21,065,598	
横組工		式	1		7,605,020	
鉄筋	SD345 D13	t	0.55	268,908	147,899	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.27	266,972	339,054	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り	m3	17	90,232	1,533,944	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	80	3,337	266,960	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	14	20,852	291,928	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	桁下足場	式	0		0	
足場	桁下足場	式	1		4,226,530	
足場		式	0		0	
足場		式	1		798,705	
連結工		式	1		7,986,531	
鉄筋	SD345 D13	t	2.01	268,908	540,505	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.86	266,972	1,564,455	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り	m3	36	90,370	3,253,320	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	283	3,337	944,371	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	48	20,705	993,840	
足場		式	0		0	
足場		式	1		690,040	
PCｺﾝﾎﾟ橋床板工		式	1		2,624,016	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
PC板支承		m	185	1,917	354,645	
PC板仮置		枚	188	1,858	349,304	
PC板敷設		枚	188	9,596	1,804,048	
継目		m	269	431.3	116,019	
床版工		式	1		13,804,419	
鉄筋	SD345 D13	t	5.55	156,348	867,731	
鉄筋	SD345 D16～25	t	43.75	154,505	6,759,593	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	139	21,645	3,008,655	
型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工)		式	1		3,168,440	
橋梁付属物工		式	1		58,935,588	
伸縮装置工		式	1		11,697,855	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	伸縮量200mm	m	13	899,835	11,697,855	
排水装置工		式	1		11,357,158	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水桝	FC250 654×400 FRP製	箇所	26	209,817	5,455,242	
排水管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ管202A(SUS304)	m	62	58,206	3,608,772	
床版排水材	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	箇所	28	81,898	2,293,144	
地覆工		式	1		2,553,252	
場所打地覆	24-12-25(20)(普通)	m	197	12,657	2,493,429	
伸縮目地(Vｶｯﾄ)	弾性ｼｰﾙ材 40mm×20mm	m	23	2,601	59,823	
橋梁用防護柵工		式	1		17,000,100	
車両用防護柵	H=850 B種 景観塗装	m	225	75,556	17,000,100	
検査路工		式	1		9,837,960	
検査路 (A1)		箇所	1	1,212,256	1,212,256	
検査路 (A2)		箇所	1	1,234,381	1,234,381	
検査路 (P1)		m	0	145,562	0	
検査路 (P1)		m	19	196,583	3,735,077	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
検査路 (P2)		m	0	145,378	0	
検査路 (P2)		m	19	192,434	3,656,246	
橋梁添架物工		式	1		6,489,263	
管理用情報管路	露出部	m	0	48,591	0	
管理用情報管路	露出部	m	99	49,487	4,899,213	
添架物支持金具	NTT･北陸電力用	箇所	0	29,933	0	
添架物支持金具	北陸電力用	箇所	50	31,801	1,590,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		7,043,210	
橋梁足場工		式	1		1,731,630	
側部足場		式	0		0	
側部足場		式	1		1,731,630	
橋梁防護工		式	1		2,145,220	
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護		式	0		0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護		式	1		2,145,220	
昇降用設備工		式	1		3,166,360	
登り桟橋		式	0		0	
登り桟橋		式	1		3,166,360	
仮設工		式	1		3,754,041	
仮橋･仮桟橋工		式	1		720,643	
橋脚	撤去	t	0	19,589	0	
橋脚	撤去	t	16	20,036	320,576	
仮橋上部	撤去	t	17.6	6,878	121,052	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	0	3,843	0	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	132	394.5	52,074	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	59	594.5	35,075	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	12	1,052	12,624	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	H形鋼、鋼板、溝形鋼、等辺山形鋼、高欄	式	0		0	
現場発生品運搬	H形鋼、鋼板、溝形鋼、等辺山形鋼、高欄	式	1		179,242	
支柱支保工		式	0		0	
支柱支保		式	0		0	
覆工板設置･撤去		m2	0	8,612	0	
足場	安全ネット不要	式	0		0	
現場発生品運搬	支柱受台	式	0		0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		942,008	
ﾔｰﾄﾞ造成	t=100cm RC-40	式	1		597,450	
ﾔｰﾄﾞ撤去		式	1		169,950	
敷鉄板	25×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		174,608	
交通管理工		式	1		2,091,390	
交通誘導警備員		式	1		2,091,390	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		192,848	
舗装工		式	1		192,848	
舗装準備工		式	1		192,848	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(普通)	m3	8	24,106	192,848	
直接工事費		式	1		261,441,685	
共通仮設費		式	1		24,167,996	
共通仮設費		式	1		3,742,481	
運搬費		式	1		1,490,463	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,063,835	
仮設材運搬費		式	1		426,628	
技術管理費		式	1		666,994	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		114,772	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		387,266	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設現場における遠隔臨場の実施費用		式	1		164,956	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,585,024	
共通仮設費（率計上）		式	1		20,425,515	
純工事費		式	1		285,609,681	
現場管理費		式	1		68,594,031	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		4,830,000	
工事原価		式	1		516,546,223	
一般管理費等		式	1		67,903,777	
工事価格		式	1		584,450,000	
消費税相当額		式	1		58,445,000	
工事費計		式	1		642,895,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 【18号橋】		式	1		112,613,344	
PC橋工		式	1		88,492,234	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工		式	1		38,357,775	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.419m 5分割(G1)	本	0	12,813,964	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.419m 5分割(G1)	本	1	12,825,881	12,825,881	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.419m 5分割(G2)	本	0	12,712,559	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.419m 5分割(G2)	本	1	12,724,454	12,724,454	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.419m 5分割(G3)	本	0	12,804,746	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.419m 5分割(G3)	本	1	12,807,440	12,807,440	
PC板製作工		式	1		2,521,092	
PC板製作	Aﾀｲﾌﾟ 1680×998×70	枚	72	33,279	2,396,088	
PC板製作	Bﾀｲﾌﾟ 1680×908×70	枚	4	31,251	125,004	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		式	1		7,315,020	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立	3200kN(320t)型(12S15.2B)	本	3	2,438,340	7,315,020	
支承工		式	1		12,768,789	
ｺﾞﾑ支承 (可動)	A1橋台 最大反力1590kN	個	3	1,783,814	5,351,442	
ｺﾞﾑ支承 (固定)	A2橋台 最大反力1580kN	個	3	2,472,449	7,417,347	
架設工(架設桁架設)		式	1		15,279,960	
桁架設	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁	式	1		15,279,960	
横組工		式	1		5,909,188	
鉄筋	SD345 D13	t	0.24	268,908	64,537	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	277,205	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.5	276,526	414,789	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り	m3	18	90,066	1,621,188	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	62	3,337	206,894	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	10	21,000	210,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	桁下足場	式	1		1,874,080	
足場		式	0		0	
足場		式	1		1,517,700	
PCｺﾝﾎﾟ橋床板工		式	1		721,293	
PC板支承		m	76	1,917	145,692	
PC板仮置		枚	76	1,858	141,208	
PC板敷設		枚	76	5,012	380,912	
継目		m	124	431.3	53,481	
床版工		式	1		5,619,117	
鉄筋	SD345 D13	t	2.56	156,348	400,250	
鉄筋	SD345 D16～25	t	15.85	154,505	2,448,904	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	59	24,337	1,435,883	
型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工)		式	1		1,334,080	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工		式	1		21,326,466	
伸縮装置工		式	1		2,514,113	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	伸縮量60mm	m	7	210,462	1,473,234	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	伸縮量20mm	m	7	148,697	1,040,879	
排水装置工		式	1		3,758,694	
排水桝	FC250 654×400 H=600	箇所	0	199,584	0	
排水桝	FRP 654×400 H=600	箇所	9	202,115	1,819,035	
排水管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ管202A(SUS304)	m	28	38,220	1,070,160	
床版排水材	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	箇所	9	96,611	869,499	
地覆工		式	1		1,033,825	
場所打地覆	24-12-25(20)(普通)	m	79	12,823	1,013,017	
伸縮目地(Vｶｯﾄ)	弾性ｼｰﾙ材 40mm×20mm	m	8	2,601	20,808	
橋梁用防護柵工		式	1		8,870,638	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車両用防護柵	H=850 B種 景観塗装	m	109	81,382	8,870,638	
検査路工		式	1		2,625,476	
検査路 (A1)		m	4	333,439	1,333,756	
検査路 (A2)		m	4	322,930	1,291,720	
橋梁添架物工		式	1		2,017,704	
管理用情報管路	露出部	m	0	49,061	0	
管理用情報管路	露出部	m	39	51,736	2,017,704	
防止柵工		式	1		506,016	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 景観色	m	16	31,626	506,016	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		1,582,244	
橋梁足場工		式	1		677,504	
側部足場		式	1		677,504	
橋梁防護工		式	1		904,740	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護		式	1		904,740	
仮設工		式	1		1,212,400	
交通管理工		式	1		1,212,400	
交通誘導警備員		式	1		1,212,400	
舗装		式	1		24,106	
舗装工		式	1		24,106	
舗装準備工		式	1		24,106	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(普通)	m3	1	24,106	24,106	
直接工事費		式	1		112,637,450	
共通仮設費		式	1		12,681,269	
共通仮設費		式	1		2,228,775	
運搬費		式	1		1,349,614	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,349,614	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		114,772	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		114,772	
現場環境改善費（率計上）		式	1		764,389	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,452,494	
純工事費		式	1		125,318,719	
現場管理費		式	1		32,193,792	
工事原価		式	1		157,512,511	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。