

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	前田建設工業（株）関西支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中心区久太郎町 2 - 5 - 3 0
工 事 の 名 称	足羽川ダム水海川貯砂ダム工事
工 事 場 所	福井県今立郡池田町水海地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、水海川の分水堰上流に貯砂ダムを配置する工事である。
工 期 (自)	令和 4 年 7 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 8 7 6, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 3, 1 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 9 8 9, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	現場内の湧水による掘削、堰堤打設の遅れを防ぐために設置している排水ポンプの稼働日数などの精算による増額
---------	---