

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月20日
契約業者名	日本ファブテック (株) 大阪営業所
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7
工事の名称	大和御所道路樫原高田IC・Cランプ橋上部工事
工事場所	奈良県樫原市東坊城町地先 ~ 奈良県樫原市新堂町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、大和御所道路樫原高田ICのCランプにおける上部工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 4年 2月23日
工 期 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	1,866,150,000円 (税込み)
変更金額	+ 27,170,000円 (税込み)
変更後の契約金額	1,893,320,000円 (税込み)
変更理由	①静岡県の橋桁落下事故により令和5年7月6日~7月13日までの間を工事休止として指示したことにより、現場維持に要する費用が追加となったことによる変更。 ②本工事は、BIM/CIM活用工事(発注者指定型)であり、CIMモデル作成に要する費用を追加したことによる変更。 ③現地調査の結果、橋梁附属物工等の数量が増減したことによる変更をおこなうものである。