

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 2日
契約業者名	(株)西村組
契約業者の住所	福井県吉田郡永平寺町下浄法寺2-8
工事の名称	足羽川ダム付替県道18号橋下部他工事
工事場所	福井県今立郡池田町大本地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋台工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式
工期 (自)	令和 4年 3月 1日
工期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	363,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 239,327,000円 (税込み)
変更後の契約金額	602,327,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地踏査の結果、施工箇所の法面に転石の恐れがあるもの及び浮石が発見されたことから、現場下の林道を通行する一般車両等への被害を防ぐため、落石防護ネットを追加したことによる変更。・当初、補強土壁工も実施することを想定していたが、本工事発注時は設計中であったため、設計完了後、橋梁上部工架設時に必要となる最小限の補強土壁工を本工事に追加したことによる変更。