

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	R6年度の整備内容 ※1	事業費 ※1			整備量 ※1			進捗率 ※3		備考																																
							全体	R5年度迄 ※2	R6度[計画]	全体	R5年度迄 ※2	R6度[計画]	R5年度迄	R6年度迄																																	
I 誰もが安心して住み続けられる地域	①	1 工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	18.50億円	3.01億円	13.5km	11.81km	1.69km	54%	63%	令和5年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。整備量のR6年度計画は、災害復旧工事等の中で対応予定																																
																歩道用転落防止柵の補修	歩道用転落防護柵																														
	①	2 県道中河内木之本線(道路補修)	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	R4年度完了	1.83億円	0.08億円	168m	168m	2箇所	2箇所																																			
																歩車道境界ブロックの補修	R3年度に路肩拡幅を実施し、除雪作業とあわせて排水状況を経過観察する。																														
																落石防護対策	R元年度完了																														
																道路排水対策	H30年度完了																														
																消雪施設整備																															
	②	1 工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.11億円		1,800m2	1,800m2		100%	100%	進捗率は、整備量ベース																																
																② 2 工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	護岸補修、路肩補修、待避所整備	0.39億円	0.00億円	55箇所	37箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース																			
	②	4 市道上丹生摺墨線他	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	舗装修繕	9.60億円	4.87億円	0.72億円	0.06km	0.06km	5,330m2	2,870m2	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	51%	58%	消雪設備についてはR5年度以降に順次整備予定。																							
																									消雪施設整備	R元年度完了																					
																									落石雪崩対策	R3年度完了																					
																									土砂流出対策	R3年度完了																					
																									② 5 市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集水井、導水管及び散水管の一部を実施予定				2.19km	0km	0km											
																									② 6 市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了				0.55km	0.55km												
③ 1 県道杉本余呉線	バイパス整備	杉本～上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R2年度～	環境調査、トンネル設備設計、用地取得の実施。トンネル工事の発注予定。	50.0億円	2.79億円	4.15億円	1.7km	0km	0km	0%	0%	進捗率は、整備量ベース																																	
高時川の整備	④ 1 高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	河道掘削、河川改修の詳細設計等				5.13億円	1.05億円	200m	0m																																		
																								④ 2 高時川の維持管理	護岸補修	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)	3.93億円	0.47億円	27,710m3	1,700m3														
	④ 3 妙理川の維持管理	護岸整備等	高時川流域	滋賀県	R4年度～	個々の湧水対策の実施、モニタリングの継続と効果の検証																																									
																									④ 4 高時川の維持管理	堰堤再整備	針川	整備局	R5年度～	堰堤の再整備工事を実施予定																	
	④ 5 妙理川の維持管理	護岸整備等	高時川流域	整備局・滋賀県	R4年度～	R5年度完了																																									
⑤ 1 瀬切れ対策(魚類の一時避難場所およびみお筋の確保、水利調整)	高時川	整備局・滋賀県	H29年度～	R2からのモニタリング結果等を踏まえ、魚類の一時避難場所として必要な水域確保に向けた検討、調査を実施。(滋賀県)関係者との勉強会を開催(整備局)	1.52億円	0.20億円	1箇所	0箇所																																							
II 個性ある産業が息づく地域	⑥	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。			0.46km	0.46km												R7年度に実施予定																								
																								生活関連施設等の整備	消雪施設整備、除雪機械配備	東野	地域の取組を支援(長浜市(国交付金))	R元年度～	R5年度完了	0.16億円	0.05億円	600m2	1台												消雪整備代替え:東野北畑地域支援限定事業として実施		
																								生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.02億円		1箇所	1箇所		100%	100%	進捗率は、整備量ベース									
																								生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	地域の取組を支援(整備局・滋賀県・水資源機構で調査中)	R元年度～	R5年度完了	0.03億円																	
																								生活関連施設等の整備	余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域・長浜市の取組を国が支援	R元年度～	余呉支所周辺の遊休施設の活用方法について調査検討を行う。		0.02億円																中長期的な計画は今後検討
																								生活関連施設等の整備	余呉地域の特産品化	余呉地域	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	引き続き生産組合による余呉エゴマの特産品化及び6次産業化の運営を支援	0.07億円	0.07億円						0%	100%									
																								生活関連施設等の整備	余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域・長浜市・滋賀県	R4年度～	余呉湖周辺の活用のための基盤整備等を実施 余呉湖周辺地域の芝生広場の管理運営 民間事業者による宿泊施設の稼働	0.17億円	0.17億円						100%	100%	事業費は市施工分:旧農林漁業体験実習館跡地芝生化等公園整備 事業費は県施工分:余呉湖総跡地基盤整備								
																								生活関連施設等の整備	森林公園、キャンプ場等誘客施設整備に向けた取組み	菅並・上丹生ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	R5年度に八田部発生土受入跡地利用計画を策定。R6年度に八田部堤外農地取得事業を実施予定。	※4	0.13億円	0.25億円					※4		八田部発生土受入跡地利用計画策定業務費のみ計上								
																								生活関連施設等の整備	ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域・長浜市の取組を国が支援	R2年度～	ふるさと絵屏風の作成支援(2地区)											R5年度3地区の内1地区完成							
																								生活関連施設等の整備	水源地域資料の作成	余呉地域 ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	公共施設への資料配布を実施した。																		
III 水源地域の山林を守り育てる地域	⑩	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了(原石山横坑閉塞施工に合わせて実施)			0.01億円	0.00億円	640m	640m	0m	100%	100%																																
																								河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	R5年度完了	追加的事業費の内数	0.01億円	0.00億円	38箇所	38箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース 被災箇所の補修は除く										
																								自然保護地を活用したエコツーリズムの実施	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	巨木周辺環境整備・保全活動事業の支援 エコツーリズムの推進																			
																								余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討	下余呉、川並 ほか	滋賀県	R4年度～	野外活動センター跡地の具体化に向けての協議等予定 余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定																			
																								エコツアーの歩道整備	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	エコツアーのモデル実施に併せて整備																			
																								ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	R4年度完了(市及び地元へ資料の引き渡しを実施。)																			
																								残存山林の補償	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償説明・補償契約実施	追加的事業費の内数																		
																								残存山林の寄付引き受け・維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～ (寄付引き受け後)	残存山林の寄付による引き受け																			
																								買収済み用地の引継ぎ	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	R4年度完了(滋賀県と水機構で譲渡契約を締結し土地を引き渡した。)																			
																								買収済み用地の維持管理	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	滋賀県	R4年度～	今までと同様の維持管理を継続 県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手																			
集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、中河内	水資源機構	R元年度～	R5年度は、針川地区の整備に着手し、中河内地区の小学校跡の碑の整備は完了。 R6年度は、半明、尾羽梨、奥川並地区の整備を予定。	追加的事業費の内数				8箇所	3箇所	3箇所	38%	75%	進捗率は、整備量ベース																																	
林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備		3.75億円	0.4億円	13.0km	10.8km	0.12km	83%	84%	進捗率は、整備量ベース																																		
付替県道妙理谷工区の管理	菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	安全対策・利活用方法のための整備	追加的事業費の内数																																										
発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等	北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部は、R6年度に跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備を実施予定。 北海道は、滋賀県の河川護岸工事計画及び利活用計画を踏まえR5.11.29に滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結し、土地を引き渡した	追加的事業費の内数																																										

※1) R6年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。  
 ※2) R5年度迄の事業費、整備量は、R5年度迄の実績値をもとに集計している。  
 ※3) 進捗率は、事業費ベースで算出している。  
 ※4) 利用計画策定中のため、全体事業費未定

■ :ダムの目的に関する代替事業  
 ■ :ダムの中止に伴う措置に関する事業  
 ■ :地域振興に関する事業