

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	(株) 西田土木
契約業者の住所	兵庫県丹波市氷上町稲継290
工事の名称	奥平見第三砂防堰堤工事
工事場所	兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先において、新規堰堤工事を行うものである。
工期 (自)	令和 4年 1月21日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	268,730,000円 (税込み)
変更金額	+ 48,400,000円 (税込み)
変更後の契約金額	317,130,000円 (税込み)
変更理由	斜面崩壊による斜面对策工等を追加した。